

対策一覧表(H26～H28),1サイクル目

実施年度	学校名	No.	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策年度
26	大野小学校	1	大野中学校北の五差路	生活道路で交通量が多いが見通しが悪く、事故も発生している。	路面標示の設置	H28年度対策済
		2・3	大野小学校北の道路(旧線路交差点、桜大門への道路の交差点)	生け垣やブロック塀で見通しが悪い。	路面標示の設置	H27年度対策済
		4	大野小学校北の道路と大野小学校東の通学路の交差点	見通しが悪く、車両の確認が難しい。車両から児童の確認も困難。	路面標示の設置	H27年度対策済
		5	大野小学校西側の道路とJAIび川大野支店南の道路との交差点	見通しが悪く、児童が横断歩道待ち場で待っているのが見えない。	路面標示の設置、注意看板設置	H28年度対策済
26	中小学校	6	北領家	水路へ児童が転落する危険性がある。	視線誘導標の設置	H29年度対策済
		7	公郷(県道公郷・中之元線)	カーブで見通しが悪く、車両のスピードも出ているので危険。	注意看板設置	H28年度対策済
		8	天神横断歩道交差点	道路幅員が狭く、車両と児童が接触する危険性がある。	道路拡幅工事	H27年度対策済
	中小学校 (揖東中)	9	揖東中学校北の南北道路	路側帯がなく、車両通過時に危険を感じる。	区画線の引き直し	H26年度対策済
27	北小学校	10	北小学校北部東西道路	道路幅員が比較的広く、車速が出やすい為、危険である。	路面標示の設置	H27年度対策済
		11	県道中之元古川線 稲富出屋敷交差点より1つ西の交差点付近	抜け道としての交通量増加により危険である。	路面標示の設置	H28年度対策済
		12	上更地集会所前交差点	道路の線形上車両が歩行者に気づきにくく危険である。	注意看板設置	H29年度対策済
27	東小学校	13	東保育園北西交差点	交通量が多く児童が横断する際危険である。	注意看板設置	H28年度対策済
		14	東小学校北西T字路	車両だけでなく自転車も多く通行するため、登下校する際危険である。	横断歩道位置調整	H29年度対策済
		15	テクセル駐車場 交差点	堤防道路に抜ける交差点であるため交通量が多く横断が非常に危険である。	ガードパイプ設置、路面標示の修正	H27年度対策済
		16	ワールド商事(株)北側交差点	H27年度4月により交通量が増加したため、危険である。	路面標示の設置	H28年度対策済
		17	六里橋東交差点	道路幅員が狭く、交通量が多いため危険である。	路面標示の設置	H27年度対策済
28	南小学校	18	南小学校南T字路	西側道路より車速を出して車が右折するため児童が巻き込まれる危険がある。	路面標示の調整、カラー舗装	H29年度対策済
		19	南小学校北交差点	横断歩道が消えかけており認識しづらいため危険である。	舗装修繕、路面標示再設置	H28年度対策済
		20	ヌペール東交差点	交通量が多い道路脇の歩道であるため危険である。	注意看板設置	R2年度対策済
		21	南小東南北道路	幅員が狭く十分な歩道幅が確保出来ていないため危険である。	カラー舗装	R元年度対策済
28	西小学校	22	小森石油北交差点	通学路であり児童が横断しているが、横断歩道がなく危険である。	カラー舗装	H30年度対策済
		23	西小学校北東西道路	ガードパイプを設置していない区間があり、児童が転落する危険性がある。	ガードパイプ設置	H29年度対策済
		24	西小学校南用水路	ガードパイプを設置していないため、児童が転落する危険性がある	ガードパイプ設置(巻込部のみ)	H29年度対策済

対策一覧表(H29～H31),2サイクル目

実施年度	学校名	No.	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策年度
29	大野小学校	25	十六銀行交差点	商店街沿いの交差点で車両の通行が多く見通しが悪い。	カラー舗装、路面標示の修繕、付属施設の設置	H30年度対策済
		26	大野小西交差点	安全対策が施されているものの横断する際危険である。	横断歩道設置、路面標示の設置	H30年度対策済
		27	西方農村公園南交差点	変則交差点であり見通しが悪く危険である。	カラー舗装、カーブミラー設置、付属施設の設置	H30年度対策済
		28	県道中之元古川線T字路	県道通学路であるが歩道がなく危険である。	交通量を減するため案内看板を撤去(県対応)	H30年度対策済
29	中小学校	29	天神交差点	交通量が多く横断歩道を渡る際危険であり、学校までの歩道もない。	カラー舗装	R元年度対策済
		30	中小西交差点	現在機能していない押しボタン式信号があるが、撤去してほしい。	押しボタン式信号の撤去(警察対応)	H30年度対策済
30	北小学校	31	北小学校西交差点	道路と排水路に高低差があり転落する危険がある。	防護柵の設置	R元年度対策済
		32	北小前東西道路より根尾川堤防まで	歩道に連続性がなく通学の際危険である。	カラー舗装	R元年度対策済
30	東小学校	33	大野郵便局前南北道路	道路幅員が狭く、交通量も多いため危険である。	路面標示の修繕、カラー舗装	対策済
		34	東小学校北点減信号東道路	一部区間道路幅員が狭く、交通量も多いため危険である。	路面標示の修繕、カラー舗装	R元年度対策済
R1	南小学校	35	妙円寺北西交差点から西	児童が横断するが、明示されておらず、通行量も多いため危険である。	巻込線、カラー舗装	R2年度対策済
		36	五之里八幡神社南西五差路から東	T字マーク程度しか明示がなく、東西の道路に歩道がないため危険である。	巻込線、カラー舗装(東西道路)	R2年度対策済
		37	岐阜県南大野線花田川南交差点	交通量が多く、大型車も通行するため危険である。(信号希望)	暫定措置として仮設注意喚起看板設置(県対応)	R8年度以降対策予定
R1	西小学校	38	牛洞大橋北交差点	2車線道路であり、車両がスピードを出すため危険である。	南東以外ガードレール設置(県対応)	R2年度対策済
		39	西保育園北東交差点	横断歩道に十分な待場がなく、巻込部に分離帯が無いため危険である。	カラー舗装、部分的に歩車道分離(巻込部)	R2年度対策済
		40	西保育園南東点減信号	通行車両がスピードを出すため、待場に突っ込む恐れがあり危険である。	防護柵の設置、歩行者信号の向き修正(警察対応)	R2年度対策済
		41	瀬古ふれあい広場南東交差点	点減信号の認識が薄く、スピードを出すため危険である。	注意喚起看板の設置	R2年度対策済

対策一覧表(R2~R4)3サイクル目

実施年度	学校名	No.	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策年度
R2	大野小学校	42	旧丸共木材北交差点	南北方向の横断歩道が無く横断の危険である。また交差点西については狭小区間であり、すれ違い時に危険である。	南北の横断歩道設置(警察対応)、待場安全対策、路肩部拡幅	R3年度対策済
		43	豊木保育園西交差点	交差点を西から東へ横断する際垣根で通行車両が見えにくく危険である。	車線分離標の設置	R3年度対策済
		44	大野小北西交差点	時間帯規制の規制時間が下校時間と合っており効果が薄い。	規制時間の変更(警察対応)、時間帯規制標識の追加(警察対応)	R3年度対策済
		45	大野中学校北の五差路	変則交差点であり通行量も多く危険である。	事故も無く過年度で対策実施済のため、経過観察	-
R2	中小学校	46	中小北交差点	カーブ区間で運転手が歩行者に気づきにくい危険である。	路面標示修繕、待場安全対策	R3年度対策済
		47	大衣斐公民館東交差点	直線区間でスピードを出す車が多い危険である。	注意喚起看板の設置	R3年度対策済
		48	小衣斐バス停北交差点	大型車両の通行が多く横断の際危険である。	センターラインの復旧、追越禁止線の復旧(警察対応)	R3年度対策済
		49	旧有楽苑南交差点	県道を跨いで児童が横断しているが横断歩道が無く危険である。	暫定措置として仮設注意喚起看板の設置(県対応)	R3年度対策済
		50	天神交差点	直線区間でスピードを出す車が多い危険である。	待場安全対策	R3年度対策済
		51	うぐいす苑東交差点	付近に工場も多く大型車の通行も多い危険である。	注意喚起看板の設置、待場安全対策	R3年度対策済
		52	公郷八幡神社南交差点	大型車両の通行が多く横断の際危険である。	カラー舗装、路面標示修繕	R3年度対策済
R3	全小学校		全小学校を対象に合同緊急点検を実施	「合同緊急点検対策一覧表」を参照	「合同緊急点検対策案」を参照	R3年度対策済
R4	南小学校	53	南方公民館前交差点	南北が幹線道路でスピードを出す車も多く、危険である。	区画線の設置	R5年度対策済
		54	妙円寺北交差点	南北が幹線道路でスピードを出す車も多く、横断する際危険である。	横断歩道の設置(警察対応)、待場安全対策(大野町対応)	R5年度対策済
		55	鹿野花田川南交差点	大型車両の通行が非常に多く、横断する際危険である。	横断歩道引直し(警察対応)、カラー舗装(大野町対応)	R5年度対策済
		56	ヒロタ(株)東交差点	大型車両の通行が非常に多く、横断する際危険である。	横断歩道引直し(警察対応)(県道道路改良整備計画区間のため暫定対策のみ)	R5年度対策済
		57	東海商事ブロック工業(株)東交差点	見通しが悪く、近くに保育園もあり横断する際危険である。	待場安全対策、路面標示修繕	R5年度対策済
		58	岐阜関ヶ原線本庄交差点	信号が設置されているが急坂区間であるため車速があり危険である。	注意喚起対策	R8年度以降対策予定
		59	下座倉集荷場前交差点	見通しが悪く、交通量も多いため、横断する際危険である。	待場安全対策(大野町対応)、路面標示設置(岐阜県対応)	R5年度対策済
R4	西小学校	60	第4公民館南交差点	大型車通行が多く児童が南北方向に横断する際危険である。	横断歩道の設置(警察対応)	R5年度対策済
		61	旭コンステック(株)南交差点	カーブ区間で見通しも悪くスピードを出す車も多い危険である。	注意喚起看板の設置	R8年度以降対策予定
		62	(一)中之元古川線(第4公民館～瀬古辻信号交差点)	歩道際にガードパイプが無く危険である。	ガードパイプの設置(岐阜県対応)	対策済
		63	八幡神社付近T字路	南北の交通量の多い幹線道路を横断する際危険である。	注意喚起看板の設置、巻込対策	R5年度対策済
		64	西保育園北住宅沿い区間	歩道と車道の区別が無く通学する際、危険である。	カラー舗装、区画線の設置	R5年度対策済
		65	瀬古サクラガーデン北交差点	通学路標識が現在は通学路でない所に設置されている。	標識撤去、新設	R5年度対策済
		66	(株)ひでびよん岐阜工場南交差点	用水路際の巻込部に柵が無く転落する危険性がある。	転落防止柵の設置	R5年度対策済
		67	消防署東交差点	信号を避けるための抜け道として交通量が多く見通しも悪い危険である。	カラー舗装	R5年度対策済
		68	西濃宅建前T字路	東西水路に転落する危険性がある。	転落防止対策	R5年度対策済
		69	中之元南団地北道路	道路北側に用水路があり、転落する危険性がある。	路面標示の修繕	R5年度対策済
		70	タカラ産業北道路	東西水路に転落する危険性がある。	転落防止対策	通学路変更に伴う要望取下げ

対策一覧表(R5～R7),4サイクル目

実施年度	学校名	No.	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策年度
R5	大野小学校	71	旧丸共木材～大野小、豊木保育園西～大野小	外側線が消えかかっており、視認性が悪く危険である。	外側線の復旧、公安路面標示復旧(警察対応)	R6年度対策済
		72	桜大門ふれあい広場南	通学路標識が劣化しており、視認出来ない。	通学路標識の更新	R6年度対策済
		73	第五水源地東交差点	カーブミラーが劣化により視認しづらくなっている。	カーブミラーの面替え	R6年度対策済
		74	第二分団車庫西～県道中之元古川線	路側に歩行空間がなく通学の際危険である。	路側のカラー舗装	対策済
R5	中小学校	75	中小北交差点	横断歩道のない箇所を児童が横断しており危険である。	横断歩道の設置、待場の整備	R8年度以降対策予定
		76	中小学校南	横断歩道部の舗装が劣化しており水溜まりが発生している。	舗装修繕、横断歩道の再設置	R6年度対策済
		77	八木豊園北交差点	交差点部東側に待場がなく危険である。	待場の整備	R6年度対策済
		78	うぐいす苑東交差点	横断歩道がなく大型車両の通行も多いため危険である。	注意喚起看板の設置	R6年度対策済
		79	うぐいす公園北、東西道路	水路際に柵がなく転落の危険性がある。	視線誘導標の設置	R6年度対策済
		80	中小学校東、南北道路	路側のカラー舗装が劣化してきている。	路側のカラー舗装修繕	R6年度対策済
		81	領家集荷場前、東西道路	路側のカラー舗装が劣化してきている。	路側のカラー舗装修繕	R6年度対策済
R6	東小学校	82	東小学校北点滅信号交差点	交差点付近の区画線及び標識が消えかかっている。	公安路面標示復旧(警察対応)	R7年度対策済
		83	東小学校北点滅信号交差点～松浦設計事務所	路側のカラー舗装が劣化してきている。	路側のカラー舗装修繕	R7年度対策済
		84	松浦設計事務所北東交差点	横断歩道がなく新303号を横断できない。	代替の通学路を提案(ハード対策予定なし)	-
		85	黒野郵便局北交差点	現状の横断歩道付近の視認性が悪い。	カラー舗装(交差点内、岐阜県、文字囲:大野町)	R7年度対策済
		86	黒野郵便局前交差点	横断歩道が消えかかっている。	公安路面標示復旧(警察対応)	R7年度対策済
		87	若原時計店前T字路	通学路標識が見えづらく、横断歩道もないため危険である。	標識・路面標示の更新※1.5車線化	R7年度対策済
		88	小森内科前交差点(303号)	南側の待避場所がなく、標識も消えかかっている。	標識の更新(大野町)	R7年度対策済
		89	揖斐川第一出張所西交差点	カラー舗装が劣化してきている。	カラー舗装修繕	R7年度対策済
		90	サニーウィング大野東信号交差点	横断歩道、信号機あり標識が消えかかっている。	公安路面標示復旧(警察対応)、標識の更新(大野町)	R7年度対策済
R6	北小学校	91	稲富石油西点滅信号交差点	横断歩道待場が狭く危険である。	ポストコーンの設置(岐阜県)	R6年度対策済
		92	北小学校西信号交差点西	廃線敷横断部に防護柵がない。	防護柵の設置	R7年度対策済
		93	中島豊苑北東交差点	横断歩道待場が狭く危険である。	待場安全対策、カラー舗装修繕	R7年度対策済
		94	上秋公民館西交差点	横断する際危険である。	注意喚起看板の設置	R7年度対策済
		95	焼肉大門北T字路	交通量が多く横断の際危険である。	注意喚起看板の設置(岐阜県)	R7年度対策済
		96	上秋公民館南交差点	横断する際危険である。	カラー舗装修繕	R7年度対策済
R7	南小学校	97	南方公民館西 南北道路	横断歩道が消えており、カーブで視認性も悪い。	停止線の復旧(警察)、カラー舗装の設置、外側線の復旧	R8年度対策予定
		98	五之里南屋敷信号交差点	交通量が高い上に歩道が狭いカーブ区間である。	ガードパイプの設置	R8年度対策予定
		99	川合ふれあいセンター西 南北道路	中央線を逸脱して走行する車が散見される。	中央線、外側線の復旧	R8年度対策予定
		100	みらいろこども園北西交差点	横断歩道が消えている。	横断歩道帯、停止線の復旧(警察)、外側線の復旧	R8年度対策予定
		101	花田川4号橋から南及びヒロタ(株)大野物流センター南 東西道路	外側線とグリーンベルトが消えている。	外側線、グリーンベルトの復旧	R8年度対策予定
		102	花田川4号橋右岸堤防交差点	高低差で交差点の見通しが悪い。	外側線、十字マークの復旧	R7年度対策済
		103	南小学校北東交差点	区画線が消えている。	外側線、減速マークの復旧	R7年度対策済
		104	亀山古墳南交差点	区画線が消えている。	外側線、T字マークの復旧	R8年度対策予定
		105	南小学校北 東西道路	区画線が消えている。	◇マークの復旧(警察)、外側線の復旧※1.5車線化	R8年度対策予定
R7	西小学校	106	西こども園北東交差点	車同士の出会い頭の事故が多発している。	外側線の復旧、減速マークの設置	R8年度対策予定
		107	瀬古辻信号交差点から北100mの交差点	走行速度の速い道路であるが、児童の横断がある。	看板の設置(岐阜県)	R7年度対策済
		108	西部ふれあいセンター南西交差点	横断歩道への進入速度が速い車が散見される。	看板の設置(岐阜県)、外側線の復旧	整備中
関連事業	社総金:P47	大野中学校・北小学校・大野小学校・東小学校区	住宅地で見通しが悪い交差点が多く、狭小な道路で歩道がない。	名鉄廃線敷を利用した通学路整備(町事業)	整備中	
		大野中学校・北小学校区	県道中之元古川線においては、交通量が多く歩道がないため危険である。	歩道設置工事(県事業)	R4年度対策済	
		大野中学校・大野小学校区	中之元体育館線においては、交通量が多く歩道がないため危険である。	歩道設置工事	R2年度対策済	
		中小学校区	中小学校前歩道に凹凸があり、通学の際危険である。	歩道整備工事	R2年度対策済	
		東小学校区	点滅信号による止まれの認識が薄く、危険である。	カラー舗装、路面標示修繕、付属施設の設置	R元年度対策済	
		北小学校区	歩道に連続性がないため、歩行者が危険である。	歩道整備工事(県事業)	H30年度対策済	
		西小学校	通学路であるが歩道がなく危険である。	カラー舗装、路面標示修繕	R元年度対策済	
未就学児移動経路対策	大野クローバー幼稚園	大野クローバー幼稚園	南北道路の交通量が非常に多いが、歩道がなく危険である。	道路拡幅、歩道設置工事(県事業)	整備中	
		幼稚園から駐車場まで移動する際、ガードパイプが途切れているため危険である。	ガードパイプ設置	R元年度対策済		
		託児施設まで移動する際、交通量の多い交差点を横断するため危険である。	カラー舗装、路面標示修繕	R元年度対策済		