2			5	6		7	11	12	13	27	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	46	48	49		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
番号	橋梁の諸元に関する項目										橋梁点検に関する項目													橋梁修繕に関する項目										
	橋長１５ｍ以上	一級河川を跨ぐ橋梁	施設名		路線		橋長（m）	径間数	幅員（m）	当該道路橋の緊急輸送道別	点検計画										点検記録			修繕計画											
	○を記入	○を記入	道路橋名	（ﾌﾘｶﾞﾅ）	種別	路線名				・一次 ・二次 ・三次 ・指定無し	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	点検実施年度 ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検結果 ※判定区分Ⅱ以下の橋梁について損傷内容を記載する。	H25以前	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	修繕内容
1	○	○	稲荷橋	(ｲﾅﾘﾊﾞｼ)	1	町道黒野麻生幹線	27.0	2	6.5	指定無し		○				○					H27年度	Ⅲ	遊間異常、床版の剥離・鉄筋露出、支承部の変形、防護柵の防食機能劣化、				○							桁塗装塗替、防護柵取替、支承取替、伸縮装置取替、断面補修
2	○	○	下方橋	(ｼﾓｶﾞﾀﾊﾞｼ)	1	町道下方橋八木線	35.0	2	4.5	指定無し				○					○		H29年度	Ⅱ	床版の剥離・鉄筋露出、下部工のひび割れ	○					○					床版の断面補修、下部工のひび割れ注入
3	○	○	大野橋	(ｵｵﾉﾊﾞｼ)	2	町道中之元体育館線	28.0	1	10.1	指定無し		○					○				H27年度	Ⅱ	上部工の腐食・防食機能劣化、床版のひび割れ、防護柵の防食機能劣化							○				桁・防護柵塗装塗替、伸縮装置取替、断面補修
4	○	○	大野橋（歩道橋）	(ｵｵﾉﾊﾞｼ)	2	町道中之元体育館線	28.0	1	3.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
5	○	○	六里橋	(ﾛｸﾘﾊﾞｼ)	2	町道六里小衣斐幹線	28.0	2	3.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅱ	遊間の異常、床版の鉄筋里出		○									桁・防護柵塗装塗替、伸縮装置取替、断面補修
6	○	○	相羽橋	(ｱｲﾊﾞﾊﾞｼ)	2	町道小衣斐相羽橋線	32.0	2	2.6	指定無し		○				○					H27年度	Ⅲ	遊間異常、上部工の防食機能劣化、床版の鉄筋露出、地覆の損傷				○							桁・防護柵塗装塗替、伸縮装置取替、断面補修
7	○	○	境橋	(ｻｶｲﾊﾞｼ)	他	町道中之元野1号線	20.0	1	5.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
8	○	○	やすらぎ橋	(ﾔｽﾗｷﾞﾊﾞｼ)	他	町道大野４２号線	30.0	1	5.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
9	○	○	親水橋	(ｼﾝｽｲﾊﾞｼ)	他	町道黒野９５号線	28.0	1	3.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
10	○	○	山崎橋	(ﾔﾏｻｷﾊﾞｼ)	他	町道野牛洞２号線	29.0	1	10.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
11	○	○	深田橋	(ﾌｶﾀﾞﾊﾞｼ)	他	町道野瀬古1号線	16.0	1	4.5	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ			○									桁・防護柵塗装塗替、伸縮装置取替、断面補修
12	○	○	杉橋	(ｽｷﾞﾊﾞｼ)	他	町道野111号線	18.0	1	4.5	指定無し		○					○				H27年度	Ⅱ	主桁の腐食・ボルトの脱落、伸縮装置の止水機能低下							○				桁・防護柵塗装塗替、伸縮装置取替、断面補修
13	○	○	中橋	(ﾅｶﾊﾞｼ)	他	町道西方13号線	27.0	1	4.0	指定無し		○					○				H27年度	Ⅱ	床版のひび割れ・遊離石灰			○								桁・防護柵塗装塗替、伸縮装置取替、断面補修
14	○	○	西桜橋	(ﾆｼｻｸﾗﾊﾞｼ)	他	町道稲畑瀬古1号線	27.0	1	4.0	指定無し		○					○				H27年度	Ⅱ	主桁の腐食、伸縮装置の止水機能低下								○			桁・防護柵塗装塗替、伸縮装置取替、断面補修
15	○	○	三水橋	(ﾐﾐｽﾞﾊﾞｼ)	他	町道黒野1号線	31.0	1	5.5	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ				○								桁・防護柵塗装塗替、伸縮装置止水、断面補修
16	○	○	黒野中橋	(ｸﾛﾉﾅｶﾊﾞｼ)	他	町道黒野７０号線	31.0	1	3.7	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ		○										桁・防護柵塗装塗替、伸縮装置止水、断面補修
17	○	○	相羽下橋	(ｱｲﾊﾞｼﾓﾊﾞｼ)	他	町道相羽３２号線	36.0	2	2.6	指定無し				○					○		H29年度	Ⅱ	遊間の異常、床版のひび割れ、地覆部の止水機能の低下		○									桁・防護柵塗装塗替、伸縮装置取替、断面補修
18	○	○	下方西橋	(ｼﾓｶﾞﾀﾆｼﾊﾞｼ)	他	町道下方２８号線	35.0	2	3.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅱ	下部工のひび割れ、支承部のナットの緩み		○									桁・防護柵塗装塗替、伸縮装置取替、断面補修
19	○	○	新郡家橋	(ｼﾝｸﾞｹﾞﾊﾞｼ)	他	町道郡家１号線	57.0	1	4.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
20	○	○	上磯橋	(ｶﾐｲｿﾊﾞｼ)	他	町道郡家上磯1号線	33.0	3	2.2	指定無し		○				○					H27年度	Ⅲ	上部工の防食機能劣化、下部工のひび割れ、支承部の機能障害、地覆の欠						○					桁・防護柵塗装塗替、伸縮装置取替、断面補修
21	○	○	花田川4号橋	(ﾊﾅﾀﾞｶﾞﾜ4ｺﾞｳﾊｼ)	他	町道五之里下磯1号線	19.0	1	4.0	指定無し		○					○				H27年度	Ⅱ	床版の鉄筋露出・腐食、主桁・防護柵の防食機能劣化								○			桁・防護柵塗装塗替、伸縮装置取替、断面補修
22	○	○	花田川2号橋	(ﾊﾅﾀﾞｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊｼ)	他	町道下磯6号線	21.0	1	4.0	指定無し		○				○					H27年度	Ⅲ	主桁の遊間異常、防護柵の防食機能劣化					○						桁・防護柵塗装塗替、伸縮装置取替、断面補修
23	○	○	花田川1号橋	(ﾊﾅﾀﾞｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ)	他	町道本庄下磯1号橋	17.0	1	4.0	指定無し		○				○					H27年度	Ⅲ	上部工の腐食・防食機能劣化、防護柵の防食機能劣化						○					桁・防護柵塗装塗替、伸縮装置取替、断面補修
24	○	○	野大橋	(ﾉｵｵﾊｼ)	他	町道松山野1号線	24.0	1	4.0	指定無し		○				○					H27年度	Ⅰ				○								桁・防護柵塗装塗替、伸縮装置取替、断面補修
25	○	○	三水川大橋	(ﾐﾐｽﾞｶﾞﾜｵｵﾊｼ)	他	町道相羽下方幹線	36.0	1	8.3	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
26			黒野２４号橋	(ｸﾛﾉ24ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野９０号線	2.4	1	4.0	指定無し	○					○					H26年度	Ⅰ												
27			黒野２５号橋	(ｸﾛﾉ25ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野９０号線	2.4	1	6.5	指定無し	○					○					H26年度	Ⅰ												
28		○	牛洞東大橋	(ｳｼﾎﾗﾋｶﾞｼｵｵﾊｼ)	他	町道牛洞松山１号線	14.5	1	4.5	指定無し	○					○					H26年度	Ⅲ	上部構造の防食機能劣化、橋台の傾斜、伸縮部の漏水						○					桁・防護柵塗装塗替、伸縮装置取替、断面補修、ひび割れ注
29		○	花田川５号橋	(ﾊﾅﾀﾞｶﾞﾜ5ｺﾞｳｷｮｳ)	1	町道五之里本庄幹線	14.8	1	8.0	指定無し	○					○					H26年度	Ⅱ	上部構造の防食機能劣化、伸縮部の漏水								○			桁・防護柵塗装塗替、伸縮装置取替、背面舗装打替
30			黒野１号橋	(ｸﾛﾉ1ｺﾞｳｷｮｳ)	1	町道大野中学校黒野線	4.0	1	4.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
31			寺内１号橋	(ｼﾞﾅｲ1ｺﾞｳｷｮｳ)	1	町道寺内黒野幹線	2.0	1	3.5	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
32			野１号橋	(ﾉ1ｺﾞｳｷｮｳ)	1	町道わかあゆ学園線	4.6	1	7.4	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
33			稲富１号橋	(ｲﾅﾄﾐ1ｺﾞｳｷｮｳ)	1	町道稲富南線	2.0	1	5.3	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
34			稲富２号橋	(ｲﾅﾄﾐ2ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道更地根尾川線	5.0	1	5.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
35			稲富３号橋	(ｲﾅﾄﾐ3ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道稲富古川幹線	3.3	1	5.2	指定無し			○					○			H28年度	Ⅱ	床版の剥離・鉄筋露出・腐食、路上のひび割れ						○					断面補修、橋面防水
36			稲富４号橋	(ｲﾅﾄﾐ4ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道稲富古川幹線	2.5	1	4.5	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
37			古川１号橋	(ﾌﾙｶﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道稲富古川幹線	2.1	1	3.6	指定無し				○					○		H29年度	Ⅱ	床版継ぎ手部の陥没、下部構造にクラック									○		断面補修、ひび割れ注入
38			西方１号橋	(ﾆｼｶﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道西方野幹線	4.0	1	6.1	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
39			瀬古２号橋	(ｾｺ2ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道瀬古中之元幹線	3.0	1	6.1	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
40			瀬古３号橋	(ｾｺ3ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道中之元体育館線	3.0	1	7.4	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
41			稲富５号橋	(ｲﾅﾄﾐ5ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富１号線	7.5	1	4.9	指定無し			○					○			H28年度	Ⅱ	床版の剥離・鉄筋露出・腐食、防護柵のさび						○					断面補修、防護柵取替
42			稲富６号橋	(ｲﾅﾄﾐ6ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富１号線	3.9	1	7.2	指定無し			○					○			H28年度	Ⅲ	主桁・床版の剥離・鉄筋露出・腐食						○					断面補修、水切り設置
43			稲富７号橋	(ｲﾅﾄﾐ7ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富１号線	6.0	1	8.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅱ	床版の漏水・遊離石灰						○					橋面防水、水切り設置
44			稲富８号橋	(ｲﾅﾄﾐ8ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富１号線	6.6	1	4.5	指定無し			○					○			H28年度	Ⅱ	主桁・床版の鉄筋露出						○					断面補修、水切り設置
45			稲富９号橋	(ｲﾅﾄﾐ9ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富2号線	3.0	1	5.5	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
46			稲富１０号橋	(ｲﾅﾄﾐ10ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富2号線	6.6	1	6.2	指定無し		○					○				H27年度	Ⅱ	床版の鉄筋露出、防護柵の防食機能劣化						○					断面補修、防護柵取替
47			稲富１１号橋	(ｲﾅﾄﾐ11ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富３号線	2.0	1	9.1	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												

番号	橋梁の諸元に関する項目										橋梁点検に関する項目													橋梁修繕に関する項目											
	橋長１５ｍ以上	一級河川を跨ぐ橋梁	施設名		路線		橋長（ｍ）	径間数	幅員（ｍ）	当該道路橋の緊急輸送道別	点検計画										点検記録			修繕計画											修繕内容
	○を記入	○を記入	道路橋名	（ﾌﾘｶﾞﾅ）	種別	路線名				・一次 ・二次 ・三次 ・指定無し	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	点検実施年度 ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検結果 ※判定区分Ⅱ以下の橋梁について損傷内容を記載する。	H25以前	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
48			寺内２号橋	(ｼﾞﾅｲ2ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道桜大門古川１号線	2.5	1	6.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													
49			寺内３号橋	(ｼﾞﾅｲ3ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道桜大門古川１号線	2.1	1	12.6	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													
50			野２号橋	(ﾉ2ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野野１号線	2.4	1	5.7	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ													
51			西方２号橋	(ﾆｼｶﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野野１号線	3.0	1	15.1	指定無し				○					○		H29年度	Ⅱ	継ぎ手部より漏水												
52			西方３号橋	(ﾆｼｶﾀ3ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲畑瀬古１号線	2.7	1	7.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													
53			黒野２号橋	(ｸﾛﾉ2ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野大野１号線	2.0	1	9.6	二次	○					○					H26年度	Ⅰ													
54			大野１号橋	(ｵｵﾉ1ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野大野１号線	4.5	1	13.5	二次	○					○					H26年度	Ⅰ													
55			黒野３号橋	(ｸﾛﾉ3ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野１号線	5.5	1	5.5	指定無し			○					○			H28年度	Ⅱ	主桁・横桁の鉄筋露出・腐食							○				断面補修
56			緑橋	(ﾐﾄﾞﾘﾊﾞｼ)	他	町道黒野１号線	2.2	1	6.1	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
57			津田川２号橋	(ﾂﾀﾞｶﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野１号線	4.0	1	6.5	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
58			大野２号橋	(ｵｵﾉ2ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野西方１号線	2.9	1	12.3	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													
59			大野３号橋	(ｵｵﾉ3ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野西方１号線	2.7	1	12.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													
60			桜大門２号橋	(ｻｸﾗﾀﾞｲﾓﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野西方１号線	2.3	1	12.2	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													
61			瀬古４号橋	(ｾｺ4ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道中之元野1号線	2.7	1	8.7	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ													
62			稲富１３号橋	(ｲﾅﾄﾐ13ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富９号線	4.6	1	5.9	指定無し			○					○			H28年度	Ⅱ	床版の剥離・鉄筋露出							○				断面補修、橋面防水、舗装打替
63			稲富１４号橋	(ｲﾅﾄﾐ14ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富１５号線	4.4	1	4.8	指定無し			○					○			H28年度	Ⅱ	路上のひび割れ							○				橋面防水、舗装打替
64			稲富１５号橋	(ｲﾅﾄﾐ15ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富１８号線	3.4	1	4.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅱ	床版の鉄筋露出・腐食・豆板、下部構造の断面欠損												
65			稲富１６号橋	(ｲﾅﾄﾐ16ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富２１号線	4.0	1	5.4	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
66			稲富１７号橋	(ｲﾅﾄﾐ17ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富２４号線	4.1	1	4.9	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
67			古川２号橋	(ﾌﾙｶﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道古川５号線	3.8	1	4.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ													
68			古川３号橋	(ﾌﾙｶﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富古川１号線	3.8	1	8.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅱ	床版のひび割れ・漏水、路面舗装の陥没											○	ひび割れ注入
69			古川４号橋	(ﾌﾙｶﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富古川２号線	2.0	1	4.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ													
70			古川５号橋	(ﾌﾙｶﾜ5ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道古川６号線	4.0	1	3.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅱ	床版の鉄筋露出												
71			古川６号橋	(ﾌﾙｶﾜ6ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道古川６号線	3.0	1	6.7	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ													
72			古川７号橋	(ﾌﾙｶﾜ7ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道古川７号線	3.6	1	3.6	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ													
73			寺内４号橋	(ｼﾞﾅｲ4ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道寺内２６号線	2.2	1	4.1	指定無し				○						○	H30年度	Ⅰ													
74			寺内５号橋	(ｼﾞﾅｲ5ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道寺内２７号線	3.0	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													
75			寺内６号橋	(ｼﾞﾅｲ6ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道古川寺内３号線	4.1	1	4.1	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													
76			寺内７号橋	(ｼﾞﾅｲ7ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道寺内６号線	2.1	1	5.8	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													
77			古川８号橋	(ﾌﾙｶﾜ8ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道古川寺内９号線	3.0	1	4.8	指定無し					○					○	H29年度	Ⅱ	床版のひび割れ											○	ひび割れ注入
78			寺内８号橋	(ｼﾞﾅｲ8ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道寺内野１号線	2.3	1	6.1	指定無し					○					○	H30年度	Ⅱ	床版下面に目地の脱落、断面欠損											○	断面補修
79			野３号橋	(ﾉ3ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道寺内野１号線	2.9	1	5.7	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
80			野４号橋	(ﾉ4ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野２号線	2.9	1	3.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
81			野５号橋	(ﾉ5ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野寺内２号線	2.9	1	6.7	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
82			寺内９号橋	(ｼﾞﾅｲ9ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野寺内２号線	2.3	1	5.5	指定無し					○					○	H30年度	Ⅱ	床版下面に鉄筋露出、断面欠損、橋台下部に断面欠損											○	断面補修
83			野６号橋	(ﾉ6ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野４号線	3.0	1	3.1	指定無し			○							○	H28年度	Ⅰ													
84			野７号橋	(ﾉ7ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野５号線	3.0	1	3.1	指定無し			○							○	H28年度	Ⅰ													
85			野８号橋	(ﾉ8ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野９号線	2.7	1	3.9	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ													
86			野９号橋	(ﾉ9ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野１０号線	3.1	1	7.7	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ													
87			野１０号橋	(ﾉ10ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野９０号線	2.5	1	6.7	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ													
88			上秋２号橋	(ｶﾝﾀﾞｹ2ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上秋１号線	4.0	1	3.8	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
89			上秋３号橋	(ｶﾝﾀﾞｹ3ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上秋３号線	2.0	1	4.8	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
90			上秋４号橋	(ｶﾝﾀﾞｹ4ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上秋８号線	2.0	1	5.1	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
91			上秋５号橋	(ｶﾝﾀﾞｹ5ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上秋１３号線	2.5	1	5.3	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
92			上秋６号橋	(ｶﾝﾀﾞｹ6ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上秋１３号線	3.7	1	5.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ													
93			上秋７号橋	(ｶﾝﾀﾞｹ7ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上秋稲富１号線	2.0	1	4.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
94			上秋８号橋	(ｶﾝﾀﾞｹ8ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲畑上秋１号線	2.6	1	4.7	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
95			古川９号橋	(ﾌﾙｶﾜ9ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道古川２４号線	2.4	1	5.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													

番号	橋梁の諸元に関する項目										橋梁点検に関する項目													橋梁修繕に関する項目												
	橋長１５ｍ以上	一級河川を跨ぐ橋梁	施設名		路線		橋長（ｍ）	径間数	幅員（ｍ）	当該道路橋の緊急輸送道別	点検計画										点検記録			修繕計画												修繕内容
	○を記入	○を記入	道路橋名	（ﾌﾘｶﾞﾅ）	種別	路線名				・一次 ・二次 ・三次 ・指定無し	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	点検実施年度 ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検結果 ※判定区分Ⅱ以下の橋梁について損傷内容を記載する。	H25以前	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
96			古川１０号橋	(ﾌﾙｶﾜ10ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道古川１６号線	2.0	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													
97			古川１１号橋	(ﾌﾙｶﾜ11ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道古川１７号線	2.0	1	3.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													
98			寺内１０号橋	(ｼﾞﾅｲ10ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道寺内１５号線	2.0	1	4.1	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													
99			寺内１１号橋	(ｼﾞﾅｲ11ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道寺内桜大門１号線	2.0	1	6.1	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													
100			野１１号橋	(ﾉ11ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野寺内３号線	3.9	1	17.7	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													
101			野１２号橋	(ﾉ12ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野１２号線	4.0	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													
102			野１３号橋	(ﾉ13ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野１３号線	4.0	1	6.1	指定無し					○					○	H30年度	Ⅱ	床版下面に遊離石灰													
103			野１４号橋	(ﾉ14ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野１４号線	4.0	1	5.8	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													
104			野１５号橋	(ﾉ15ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野１６号線	3.9	1	6.6	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													
105			野１６号橋	(ﾉ16ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野寺内４号線	4.0	1	6.6	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													
106			野１７号橋	(ﾉ17ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野寺内５号線	3.9	1	5.7	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													
107			野１８号橋	(ﾉ18ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野１７号線	3.9	1	4.5	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													
108			野１９号橋	(ﾉ19ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野３４号線	3.3	1	6.1	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ													
109			野２０号橋	(ﾉ20ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野３５号線	3.0	1	11.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ													
110			野２４号橋	(ﾉ24ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野４８号線	3.8	1	6.6	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													
111			野２６号橋	(ﾉ26ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野５６号線	3.4	1	5.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ													
112			野２７号橋	(ﾉ27ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野５８号線	3.6	1	8.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ													
113			野２８号橋	(ﾉ28ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野６２号線	4.5	1	5.5	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ													
114			野２９号橋	(ﾉ29ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野１１１号線	4.7	1	5.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ													
115			上秋９号橋	(ｶﾝﾀﾞｹ9ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上秋２５号線	2.7	1	6.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
116			上秋１０号橋	(ｶﾝﾀﾞｹ10ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上秋３０号線	3.0	1	3.9	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
117			上秋１１号橋	(ｶﾝﾀﾞｹ11ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野上秋１号線	3.0	1	4.6	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
118			野３０号橋	(ﾉ30ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道西方７号線	4.0	1	6.3	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ													
119			野３１号橋	(ﾉ31ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道西方８号線	4.0	1	4.5	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ													
120			津田川４号橋	(ﾂﾀﾞｶﾞﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野３号線	3.4	1	5.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
121			黒野５号橋	(ｸﾛﾉ5ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野９号線	2.4	1	6.2	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
122			黒野６号橋	(ｸﾛﾉ6ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野９号線	2.5	1	8.1	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
123			津田川３号橋	(ﾂﾀﾞｶﾞﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野９号線	3.4	1	5.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
124			黒野７号橋	(ｸﾛﾉ7ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野１７号線	2.0	1	6.7	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
125			黒野９号橋	(ｸﾛﾉ9ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野大野２号線	2.2	1	3.4	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
126			黒野１０号橋	(ｸﾛﾉ10ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野２５号線	2.8	1	3.8	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
127			黒野１１号橋	(ｸﾛﾉ11ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野２５号線	2.0	1	6.4	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
128			黒野１２号橋	(ｸﾛﾉ12ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道大野４２号線	3.1	1	5.5	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ													
129			黒野１４号橋	(ｸﾛﾉ14ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野３７号線	3.5	1	4.1	指定無し			○					○			H28年度	Ⅱ	床版の豆板													
130			瀬古５号橋	(ｾｺ5ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野瀬古1号線	2.4	1	5.8	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ													
131			野３２号橋	(ﾉ32ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野１０５号線	4.6	1	3.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ													
132			牛洞１号橋	(ｳｼﾎﾞﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道牛洞２５号線	2.5	1	3.2	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													
133			桜大門６号橋	(ｻｸﾀﾞｲﾓﾝ6ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道西方黒野１号線	2.9	1	4.6	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													
134			桜大門７号橋	(ｻｸﾀﾞｲﾓﾝ7ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道大野桜大門２号線	5.1	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ													
135			黒野１５号橋	(ｸﾛﾉ15ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野４２号線	2.2	1	6.1	指定無し	○					○					H26年度	Ⅰ													
136			大野５号橋	(ｵｵﾉ5ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野西方２号線	3.4	1	5.8	指定無し	○					○					H26年度	Ⅰ													
137			大野６号橋	(ｵｵﾉ6ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野西方２号線	4.4	1	6.0	指定無し	○					○					H26年度	Ⅰ													
138			桜大門８号橋	(ｻｸﾗﾀﾞｲﾓﾝ8ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野西方２号線	3.3	1	5.8	指定無し	○					○					H26年度	Ⅰ													
139			西方６号橋	(ﾆｼｶﾞﾀ6ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野西方２号線	2.2	1	5.8	指定無し	○					○					H26年度	Ⅰ													
140			西方７号橋	(ﾆｼｶﾞﾀ7ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野西方２号線	2.2	1	5.8	指定無し	○					○					H26年度	Ⅰ													
141			瀬古６号橋	(ｾｺ6ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道中之元瀬古1号線	3.0	1	5.8	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ													
142			瀬古７号橋	(ｾｺ7ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道中之元瀬古1号線	2.5	1	6.1	指定無し		○					○				H27年度	Ⅱ	下部構造の断面欠損													
143			瀬古９号橋	(ｾｺ9ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道瀬古29号線	2.8	1	4.3	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ													

番号	橋梁の諸元に関する項目										橋梁点検に関する項目													橋梁修繕に関する項目											
	橋長１５ｍ以上	一級河川を跨ぐ橋梁	施設名		路線		橋長（ｍ）	径間数	幅員（ｍ）	当該道路橋の緊急輸送道別	点検計画										点検記録			修繕計画											修繕内容
	○を記入	○を記入	道路橋名	（ﾌﾘｶﾞﾅ）	種別	路線名				・一次 ・二次 ・三次 ・指定無し	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	点検実施年度 ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検結果 ※判定区分Ⅱ以下の橋梁について損傷内容を記載する。	H25以前	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
144			瀬古１０号橋	(ｾｺ10ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道瀬古30号線	2.8	1	2.8	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
145			野３３号橋	(ﾉ33ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道寺内野２号線	2.9	1	4.5	指定無し			○							○	H28年度	Ⅰ												
146			寺内１２号橋	(ｼﾞﾅｲ12ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道寺内２１号線	2.5	1	4.2	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
147			寺内１３号橋	(ｼﾞﾅｲ13ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道寺内２５号線	2.4	1	6.3	指定無し					○					○	H30年度	Ⅱ	床版のひび割れ											
148			黒野２０号橋	(ｸﾛﾉ20ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野７５号線	2.2	1	8.8	二次	○					○					H26年度	Ⅰ												
149			黒野２１号橋	(ｸﾛﾉ21ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野７５号線	3.8	1	8.4	二次	○					○					H26年度	Ⅰ												
150			黒野２２号橋	(ｸﾛﾉ22ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野７５号線	4.3	1	11.5	二次	○					○					H26年度	Ⅰ												
151			黒野２３号橋	(ｸﾛﾉ23ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野７６号線	2.2	1	3.9	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
152			稲富１９号橋	(ｲﾅﾄﾐ19ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富６９号線	3.0	1	4.9	指定無し			○					○			H28年度	Ⅱ	床版の鉄筋露出・腐食											
153			古川１２号橋	(ﾌﾙｶﾜ12ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道古川２３号線	3.6	1	4.6	指定無し				○					○		H29年度	Ⅱ	床版のひび割れ・遊離石灰、路面舗装のひび割れ											
154			古川１３号橋	(ﾌﾙｶﾜ13ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道古川２６号線	3.5	1	4.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
155			野３４号橋	(ﾉ34ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野寺内６号線	4.0	1	5.8	指定無し					○					○	H30年度	Ⅱ	橋台側面にひび割れ											
156			古川１４号橋	(ﾌﾙｶﾜ14ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道古川２７号線	3.0	1	3.7	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
157			牛洞２号橋	(ｳｼﾎﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道牛洞４５号線	6.5	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
158			牛洞３号橋	(ｳｼﾎﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道牛洞３６号線	3.8	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅱ	床版下面にひび割れ											
159		○	花田橋	(ﾊﾅﾀﾞﾊﾞｼ)	1	町道小衣斐加納線	7.3	1	7.0	指定無し	○					○					H26年度	Ⅱ	支障の機能障害、伸縮装置の機能障害			○								伸縮装置取替、断面補修、背面舗装打ち替え
160			里中橋	(ｻﾄﾅｶﾊﾞｼ)	1	町道小衣斐加納線	3.5	1	7.0	指定無し	○					○					H26年度	Ⅱ	床版のひび割れ、地覆の一部欠損								○			断面補修、ひび割れ注入
161			ヒノミ橋	(ﾋﾉﾐﾊﾞｼ)	1	町道小衣斐加納線	2.6	1	9.5	指定無し	○					○					H26年度	Ⅰ												
162			ムラハタ橋	(ﾑﾗﾊﾀﾊﾞｼ)	1	町道小衣斐加納線	2.5	1	7.5	指定無し	○					○					H26年度	Ⅱ	床版の断面欠損								○			断面補修、ひび割れ注入
163			大衣斐橋	(ｵｵｴﾋﾞﾊﾞｼ)	1	町道小衣斐加納線	4.1	1	7.3	指定無し	○					○					H26年度	Ⅰ												
164			境橋	(ｻｶｲﾊﾞｼ)	1	町道小衣斐加納線	2.5	1	7.1	指定無し	○					○					H26年度	Ⅰ												
165			ナカ橋	(ﾅｶﾊﾞｼ)	1	町道小衣斐加納線	2.8	1	8.1	指定無し	○					○					H26年度	Ⅱ	床版の断面欠損・鉄筋露出								○			断面補修、ひび割れ注入
166			ヨツツジ橋	(ﾖﾂﾂｼﾞﾊﾞｼ)	1	町道公郷中之元線	2.4	1	9.3	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
167			黒野１６号橋	(ｸﾛﾉ16ｺﾞｳｷｮｳ)	1	町道黒野麻生幹線	2.4	1	6.5	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
168			公郷１号橋	(ｸｺﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ)	1	町道中小学校揖斐川線	2.0	1	6.6	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
169			公郷２号橋	(ｸｺﾞｳ2ｺﾞｳｷｮｳ)	1	町道中小学校揖斐川線	3.2	1	6.5	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
170			公郷３号橋	(ｸｺﾞｳ3ｺﾞｳｷｮｳ)	1	町道中小学校揖斐川線	5.7	1	4.4	指定無し		○					○				H27年度	Ⅲ	床版の鉄筋露出					○						断面補修、水切り設置
171			政田用水１号橋	(ﾏｻﾀﾞﾖｳｽｲ1ｷﾞｮｳｷｮｳ)	1	町道下方橋八木線	7.2	1	4.5	指定無し		○					○				H27年度	Ⅱ	主桁の剥離・鉄筋露出、防護柵のひび割れ、伸縮目地の欠損								○			断面補修、伸縮目地補修
172			鐘月橋	(ｶﾈﾂｷﾊﾞｼ)	1	町道下方橋八木線	9.1	1	5.0	指定無し		○					○				H27年度	Ⅱ	遊間異常、上部構造の防食機能劣化、床版のひび割れ・遊離石灰、防護柵の								○			桁・防護柵塗装塗替、断面補修、橋面防水
173			五之里１号橋	(ｺﾞﾉﾘ1ｷﾞｮｳｷｮｳ)	1	町道下方橋八木線	2.3	1	5.3	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
174			相羽１号橋	(ｱｲﾊﾞﾊﾞｼ1ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道農業管理ｾﾝﾀｰ線	3.2	1	9.5	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
175			津田川１号橋	(ﾂﾀﾞｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道東小学校相羽駅線	3.5	1	8.7	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
176			公郷４号橋	(ｸｺﾞｳ4ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道宝来島部線	2.2	1	4.6	指定無し				○					○		H29年度	Ⅱ	床版の鉄筋露出									○		断面補修
177			公郷５号橋	(ｸｺﾞｳ5ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道宝来島部線	2.5	1	6.0	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
178			公郷６号橋	(ｸｺﾞｳ6ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道公郷揖東中学校線	2.0	1	7.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
179			公郷７号橋	(ｸｺﾞｳ7ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道公郷揖東中学校線	2.5	1	17.4	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
180			公郷８号橋	(ｸｺﾞｳ8ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道公郷揖東中学校線	4.0	1	6.5	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
181			領家１号橋	(ﾘｮｳｹ1ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道小衣斐公郷幹線	2.0	1	5.4	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
182			公郷９号橋	(ｸｺﾞｳ9ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道小衣斐公郷幹線	2.3	1	5.1	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
183			領家２号橋	(ﾘｮｳｹ2ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道北領家五之里線	2.1	1	6.2	指定無し				○					○		H29年度	Ⅱ	床版の鉄筋露出											
184			領家３号橋	(ﾘｮｳｹ3ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道北領家五之里線	2.3	1	3.9	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
185			寺田川５号橋	(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜ5ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道三水川五之里線	6.0	1	6.4	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
186			郡家１号橋	(ｸﾞｹﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道三水川五之里線	3.4	1	5.1	指定無し		○					○				H27年度	Ⅱ	床版の断面欠損・鉄筋露出											
187			上磯１号橋	(ｶﾐｲｿ1ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道上磯南小学校線	2.4	1	8.7	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
188			加納２号橋	(ｶﾉｳ2ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道加納揖斐川線	6.5	1	5.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅱ	床版の漏水、防護柵のさび・劣化											
189			麻生２号橋	(ｱｿｳ2ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野麻生１号線	4.5	1	7.9	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
190			麻生３号橋	(ｱｿｳ3ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野五之里１号線	2.3	1	12.5	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
191			大衣斐１号橋	(ｵｵｴﾋﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野五之里１号線	2.9	1	7.5	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												

番号	橋梁の諸元に関する項目										橋梁点検に関する項目													橋梁修繕に関する項目												
	橋長１５ｍ以上	一級河川を跨ぐ橋梁	施設名		路線		橋長（ｍ）	径間数	幅員（ｍ）	当該道路橋の緊急輸送道別	点検計画										点検記録			修繕計画												修繕内容
	○を記入	○を記入	道路橋名	（ﾌﾘｶﾞﾅ）	種別	路線名				・一次 ・二次 ・三次 ・指定無し	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	点検実施年度 ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検結果 ※判定区分Ⅱ以下の橋梁について損傷内容を記載する。	H25以前	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
192			大衣斐２号橋	(ｵｵｴﾋﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野五之里１号線	2.6	1	6.5	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
193			中之元１号橋	(ﾅｶﾉﾓﾄ1ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道中之元公郷1号線	3.7	1	9.5	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
194			公郷１０号橋	(ｸｺﾞｳ10ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道中之元公郷1号線	2.5	1	6.4	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
195			公郷１１号橋	(ｸｺﾞｳ11ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道中之元公郷1号線	5.8	1	6.8	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
196			寺田川１２号橋	(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜ12ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道領家相羽1号線	5.1	1	5.0	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
197			五之里３号橋	(ｺﾞﾉﾘ3ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道五之里公郷３号線	5.4	1	7.5	指定無し	○					○						H26年度	Ⅰ												
198			下磯２号橋	(ｼﾓｲｿ2ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道本庄下磯１号線	3.2	1	5.4	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
199			黒野１７号橋	(ｸﾛﾉ17ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野４６号線	3.2	1	3.5	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
200			六里１号橋	(ﾛｸﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野相羽７号線	3.9	1	3.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅱ	床版の鉄筋露出、伸縮装置の目地脱落												
201			六里２号橋	(ﾛｸﾘ2ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野相羽７号線	4.9	1	3.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
202			相羽６号橋	(ｱｲﾊﾞ6ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野相羽７号線	4.9	1	3.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
203			相羽７号橋	(ｱｲﾊﾞ7ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道相羽４０号線	3.8	1	3.5	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
204			相羽８号橋	(ｱｲﾊﾞ8ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道相羽４２号線	2.4	1	4.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
205			相羽９号橋	(ｱｲﾊﾞ9ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道相羽２１号線	3.3	1	4.5	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
206			下方５号橋	(ｼﾓｶﾞﾀ5ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下方３９号線	2.1	1	8.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
207			政田用水３号橋	(ﾏｻﾀﾞﾖｳｽｲ3ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道相羽下方3号線	5.5	1	5.6	指定無し		○					○				H27年度	Ⅱ	床版の剥離・鉄筋露出、下部構造の剥離、防護柵の破損												
208			政田用水２号橋	(ﾏｻﾀﾞﾖｳｽｲ2ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下方28号線	4.9	1	3.0	指定無し		○					○				H27年度	Ⅱ	床版の剥離・鉄筋露出、防護柵の防食機能劣化												
209			黒野２０号橋	(ｸﾛﾉ20ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野７１号線	2.0	1	5.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
210			六里３号橋	(ﾛｸﾘ3ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野下方１号線	2.0	1	6.1	指定無し			○						○		H28年度	Ⅰ												
211			寺田川７号橋	(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜ7ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野下方1号線	8.4	1	4.0	指定無し		○					○				H27年度	Ⅱ	主桁のひび割れ、防護柵の防食機能劣化・変形、排水管の欠損												
212			寺田川１３号橋	(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜ13ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道大衣斐南方1号線	4.9	1	4.0	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
213			南方２号橋	(ﾐﾅﾐｶﾞﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道大衣斐南方１号線	3.1	1	4.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
214			南方３号橋	(ﾐﾅﾐｶﾞﾀ3ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道大衣斐南方１号線	4.1	1	4.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
215			寺田川１０号橋	(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜ10ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道南方相羽１号線	7.3	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
216			寺田川９号橋	(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜ9ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道南方下方1号線	8.4	1	5.0	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
217			南方４号橋	(ﾐﾅﾐｶﾞﾀ4ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道南方３号線	3.2	1	4.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
218			五之里４号橋	(ｺﾞﾉﾘ4ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道南方五之里１号線	4.0	1	4.9	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
219			五之里５号橋	(ｺﾞﾉﾘ5ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道南方五之里１号線	3.4	1	4.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
220			寺田川８号橋	(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜ8ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道五之里下方1号線	8.4	1	4.0	指定無し		○					○				H27年度	Ⅱ	床版の漏水・遊離石灰、防護柵の防食機能劣化・変形、排水管の欠損								○			橋面防水、防護柵取替、排水管補修
221			麻生５号橋	(ｱｿｳ5ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野小衣斐１号線	2.0	1	6.1	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
222			麻生６号橋	(ｱｿｳ6ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野小衣斐１号線	2.9	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
223			中之元３号橋	(ﾅｶﾉﾓﾄ3ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道領家中之元１号線	3.1	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
224			中之元４号橋	(ﾅｶﾉﾓﾄ4ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道中之元１４号線	3.1	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
225			麻生７号橋	(ｱｿｳ7ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道麻生中之元１号線	3.6	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
226			大衣斐３号橋	(ｵｵｴﾋﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道中之元大衣斐１号線	2.0	1	5.6	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
227			領家４号橋	(ﾘｮｳｹ4ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道小衣斐公郷１号線	2.0	1	4.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
228			小衣斐１号橋	(ｺｴﾋﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道小衣斐９号線	2.3	1	2.6	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
229			小衣斐２号橋	(ｺｴﾋﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道小衣斐１０号線	2.3	1	3.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
230			公郷１２号橋	(ｸｺﾞｳ12ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷１０１号線	2.5	1	3.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
231			公郷１３号橋	(ｸｺﾞｳ13ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷１０１号線	2.2	1	3.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
232			公郷１４号橋	(ｸｺﾞｳ14ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷１０１号線	2.2	1	3.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
233			公郷１５号橋	(ｸｺﾞｳ15ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷４号線	2.2	1	3.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
234			公郷１６号橋	(ｸｺﾞｳ16ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷６号線	2.2	1	4.1	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
235			大衣斐４号橋	(ｵｵｴﾋﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道大衣斐１号線	2.6	1	6.3	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
236			寺田川１４号橋	(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜ14ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道小衣斐大衣斐１号線	5.1	1	4.1	指定無し				○					○		H29年度	Ⅱ	下部工の剥離・鉄筋露出												
237			大衣斐５号橋	(ｵｵｴﾋﾞ5ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道大衣斐３号線	2.1	1	5.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
238			大衣斐７号橋	(ｵｵｴﾋﾞ7ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道大衣斐４号線	2.6	1	6.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
239			領家５号橋	(ﾘｮｳｹ5ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道五之里公郷１号線	2.3	1	3.8	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												

番号	橋梁の諸元に関する項目										橋梁点検に関する項目													橋梁修繕に関する項目											
	橋長１５ｍ以上	一級河川を跨ぐ橋梁	施設名		路線		橋長（ｍ）	径間数	幅員（ｍ）	当該道路橋の緊急輸送道別	点検計画										点検記録			修繕計画											修繕内容
	○を記入	○を記入	道路橋名	（ﾌﾘｶﾞﾅ）	種別	路線名				・一次 ・二次 ・三次 ・指定無し	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	点検実施年度 ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検結果 ※判定区分Ⅱ以下の橋梁について損傷内容を記載する。	H25以前	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
240			大衣斐８号橋	(ｵｵｴﾋﾞ8ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道大衣斐５号線	2.3	1	4.6	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
241			領家６号橋	(ﾘｮｳｹ6ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道南方領家１号線	3.9	1	3.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅱ	床版の断面欠損・鉄筋露出										○		断面補修
242			公郷１９号橋	(ｸｺﾞｳ19ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷１５号線	6.0	1	4.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
243			中之元５号橋	(ﾅｶﾉﾓﾄ5ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道中之元公郷２号線	3.0	1	3.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
244			中之元６号橋	(ﾅｶﾉﾓﾄ6ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道中之元３０号線	3.9	1	7.1	指定無し					○					○	H30年度	Ⅱ	床版下面に鉄筋露出、断面欠損												
245			公郷２０号橋	(ｸｺﾞｳ20ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷１７号線	3.0	1	5.4	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
246			公郷２１号橋	(ｸｺﾞｳ21ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷２３号線	5.4	1	5.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
247			公郷２２号橋	(ｸｺﾞｳ22ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷34号線	2.0	1	5.6	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
248			公郷２３号橋	(ｸｺﾞｳ23ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷３５号線	2.0	1	4.3	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
249			公郷２４号橋	(ｸｺﾞｳ24ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷５２号線	2.4	1	6.0	指定無し			○						○		H28年度	Ⅰ												
250			公郷２５号橋	(ｸｺﾞｳ25ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷５３号線	2.4	1	5.0	指定無し			○						○		H28年度	Ⅰ												
251			公郷２６号橋	(ｸｺﾞｳ26ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷６０号線	5.9	1	5.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅱ	床版・地覆の鉄筋露出												
252			公郷２７号橋	(ｸｺﾞｳ27ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷６０号線	5.6	1	4.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅱ	床版の鉄筋露出、地覆のうき												
253			公郷２８号橋	(ｸｺﾞｳ28ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷６２号線	2.0	1	5.6	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
254			公郷３０号橋	(ｸｺﾞｳ30ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷７３号線	2.0	1	6.9	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
255			郡家３号橋	(ｸﾞｹﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道郡家五之里1号線	3.1	1	6.0	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
256			郡家４号橋	(ｸﾞｹﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道郡家五之里2号線	2.9	1	4.5	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
257			郡家５号橋	(ｸﾞｹﾞ5ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道郡家7号線	3.5	1	5.0	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
258			五之里９号橋	(ｺﾞﾉﾘ9ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道五之里下磯１号線	2.6	1	6.5	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
259			下磯５号橋	(ｼﾓｲｿ5ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道五之里下磯１号線	3.2	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅱ	床版下面に鉄筋露出、断面欠損												
260			五之里１０号橋	(ｺﾞﾉﾘ10ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道五之里郡家１号線	3.9	1	5.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
261			郡家６号橋	(ｸﾞｹﾞ6ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道五之里郡家1号線	3.1	1	3.0	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
262			上磯３号橋	(ｶﾐｲｿ3ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道加納上磯１号線	4.4	1	5.0	指定無し			○							○	H28年度	Ⅰ												
263			上磯４号橋	(ｶﾐｲｿ4ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道加納上磯１号線	2.9	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
264			寺田川４号橋	(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道加納上磯１号線	5.5	1	4.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅱ	下部構造(パイルベント)のひび割れ										○		ひび割れ注入、下部工補修
265			上磯５号橋	(ｶﾐｲｿ5ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯２号線	2.9	1	3.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅱ	床版下面に鉄筋露出、断面欠損												
266			上磯６号橋	(ｶﾐｲｿ6ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯２号線	3.1	1	3.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
267			上磯７号橋	(ｶﾐｲｿ7ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯５号線	3.6	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
268			寺田川３号橋	(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯５号線	5.5	1	4.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
269			寺田川２号橋	(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯７号線	5.0	1	4.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
270			上磯８号橋	(ｶﾐｲｿ8ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯７号線	3.6	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
271			寺田川１号橋	(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯１９号線	5.0	1	4.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
272			長田川１号橋	(ﾅｶﾞﾀｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯１９号線	3.2	1	4.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
273			上磯１０号橋	(ｶﾐｲｿ10ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯１９号線	2.5	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
274			上磯１１号橋	(ｶﾐｲｿ11ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯２０号線	2.7	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
275			加納３号橋	(ｶﾉｳ3ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷加納１号線	3.0	1	4.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
276			五之里１１号橋	(ｺﾞﾉﾘ11ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道五之里公郷２号線	6.9	1	4.1	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
277			公郷３１号橋	(ｸｺﾞｳ31ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷８９号線	4.1	1	4.9	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
278			公郷３２号橋	(ｸｺﾞｳ32ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷９１号線	2.8	1	5.5	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
279			加納４号橋	(ｶﾉｳ4ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道加納２０号線	4.0	1	3.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
280			上磯１２号橋	(ｶﾐｲｿ12ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯本庄１号線	6.8	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
281			本庄１号橋	(ﾎﾝｼﾞｮｳ1ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯本庄１号線	2.8	1	7.7	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
282			本庄２号橋	(ﾎﾝｼﾞｮｳ2ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯本庄１号線	2.7	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅱ	床版下面にひび割れ、遊離石灰												
283			本庄３号橋	(ﾎﾝｼﾞｮｳ3ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道本庄６号線	2.6	1	7.5	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
284			本庄４号橋	(ﾎﾝｼﾞｮｳ4ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道本庄６号線	2.8	1	4.1	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
285			本庄５号橋	(ﾎﾝｼﾞｮｳ5ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道本庄２３号線	2.0	1	7.7	指定無し					○					○	H30年度	Ⅱ	頂版に剥離、鉄筋露出												
286			下磯６号橋	(ｶﾐｲｿ6ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下磯２２号線	4.0	1	5.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
287			下磯７号橋	(ｶﾐｲｿ7ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下磯２２号線	3.0	1	4.5	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												

番号	橋梁の諸元に関する項目										橋梁点検に関する項目													橋梁修繕に関する項目											
	橋長１５ｍ以上	一級河川を跨ぐ橋梁	施設名		路線		橋長（ｍ）	径間数	幅員（ｍ）	当該道路橋の緊急輸送道別	点検計画										点検記録			修繕計画											修繕内容
	○を記入	○を記入	道路橋名	（ﾌﾘｶﾞﾅ）	種別	路線名				・一次 ・二次 ・三次 ・指定無し	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	点検実施年度 ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検結果 ※判定区分Ⅱ以下の橋梁について損傷内容を記載する。	H25以前	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
288			下磯８号橋	(ｶﾐｲｿ8ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下磯２２号線	4.8	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
289			本庄６号橋	(ﾎﾝｼﾞｮｳ6ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道本庄３０号線	3.5	1	4.5	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
290			本庄７号橋	(ﾎﾝｼﾞｮｳ7ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道本庄３０号線	3.0	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
291			本庄８号橋	(ﾎﾝｼﾞｮｳ8ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道本庄３０号線	4.9	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
292			本庄９号橋	(ﾎﾝｼﾞｮｳ9ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下磯本庄３号線	3.5	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
293			下磯１０号橋	(ｶﾐｲｿ10ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下磯本庄４号線	5.4	1	5.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
294			下磯１１号橋	(ｶﾐｲｿ11ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下磯本庄５号線	5.6	1	5.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
295			本庄１０号橋	(ﾎﾝｼﾞｮｳ10ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道本庄２５号線	3.3	1	4.4	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
296			下座倉１号橋	(ｼﾓｻﾞｸﾞﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下座倉３号線	5.3	1	6.1	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
297			下座倉２号橋	(ｼﾓｻﾞｸﾞﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下座倉４号線	5.9	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅱ	床版下面に剥離、鉄筋露出												
298			下座倉３号橋	(ｼﾓｻﾞｸﾞﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下座倉６号線	3.5	1	3.3	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
299			下座倉４号橋	(ｼﾓｻﾞｸﾞﾗ4ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下座倉１８号線	5.4	1	4.5	指定無し					○					○	H30年度	Ⅱ	橋台にひび割れ												
300			下座倉５号橋	(ｼﾓｻﾞｸﾞﾗ5ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下座倉２２号線	4.7	1	5.5	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
301			下座倉６号橋	(ｼﾓｻﾞｸﾞﾗ6ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下座倉３２号線	4.7	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅱ	床版下面に剥離、鉄筋露出												
302			下座倉７号橋	(ｼﾓｻﾞｸﾞﾗ7ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下座倉３３号線	4.8	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
303			下座倉８号橋	(ｼﾓｻﾞｸﾞﾗ8ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下座倉３４号線	5.4	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
304			下座倉９号橋	(ｼﾓｻﾞｸﾞﾗ9ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下座倉３５号線	5.4	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅱ	橋台に剥離、鉄筋露出												
305			公郷３３号橋	(ｸｺﾞｳ33ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道中之元公郷1号線	3.7	1	6.9	指定無し		○					○				H27年度	Ⅱ	下部構造の鉄筋露出・腐食												
306			公郷３４号橋	(ｸｺﾞｳ34ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷１号線	3.6	1	6.9	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
307			公郷３５号橋	(ｸｺﾞｳ35ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷１号線	2.5	1	7.2	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
308			公郷３６号橋	(ｸｺﾞｳ36ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷１号線	2.4	1	6.7	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
309			下磯１２号橋	(ｼﾓｲｿ12ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下磯本庄３号線	2.9	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
310			公郷３７号橋	(ｸｺﾞｳ37ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷92号線	2.6	1	5.8	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
311			相羽１２号橋	(ｱｲﾊﾞ12ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道相羽４０号線	2.2	1	2.8	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
312			相羽１３号橋	(ｱｲﾊﾞ13ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道相羽３９号線	2.5	1	4.0	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
313			相羽１４号橋	(ｱｲﾊﾞ14ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道相羽４６号線	4.3	1	5.9	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
314			政田用水４号橋	(ﾏｻﾀﾞﾖｳｽｲ4ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下方43号線	4.1	1	4.8	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
315			政田用水５号橋	(ﾏｻﾀﾞﾖｳｽｲ5ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道相羽下方幹線	4.0	1	9.0	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
316			公郷３８号橋	(ｸｺﾞｳ38ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷９６号線	4.4	1	7.3	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
317			麻生８号橋	(ｱｿｳ8ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道麻生１１号線	4.1	1	8.2	指定無し	○					○					H26年度	Ⅱ	床版・地覆の断面欠損												
318			公郷３９号橋	(ｸｺﾞｳ39ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷１０６号線	4.1	1	3.9	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
319			相羽１５号橋	(ｱｲﾊﾞ15ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道相羽５３号線	4.3	1	4.4	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
320			黒野２１号橋	(ｸﾛﾉ21ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道黒野下方幹線	2.7	1	5.1	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
321			黒野２２号橋	(ｸﾛﾉ22ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道黒野下方幹線	3.6	1	4.6	指定無し		○					○				H27年度	Ⅰ												
322			六里４号橋	(ﾛｸﾘ4ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道黒野下方幹線	3.2	1	4.6	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
323			六里５号橋	(ﾛｸﾘ5ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道黒野下方幹線	5.7	1	6.6	指定無し				○					○		H29年度	Ⅱ	ボックスカルバート本体の側壁に剥離・うき、路面に段差										○		断面補修
324			相羽１６号橋	(ｱｲﾊﾞ16ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道黒野下方幹線	6.5	1	3.6	指定無し				○					○		H29年度	Ⅱ	主桁・床版の鉄筋露出										○		断面補修
325			下方７号橋	(ｼﾓｶﾞﾀ7ｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道黒野下方幹線	4.0	1	4.5	指定無し				○					○		H29年度	Ⅱ	床版・高欄の鉄筋露出										○		断面補修
326			黒野２６号橋	(ｸﾛﾉ26ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野９４号線	2.2	1	9.5	指定無し	○					○					H26年度	Ⅰ												
327			上磯１３号橋	(ｼﾓｲｿ13ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道加納上磯２号線	4.4	1	4.0	指定無し			○					○			H28年度	Ⅰ												
328			公郷４０号橋	(ｸｺﾞｳ40ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷１１４号線	2.8	1	4.5	指定無し				○					○		H29年度	Ⅰ												
329			黒野２９号橋	(ｸﾛﾉ29ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野１０６号線	2.5	1	7.6	指定無し			○					○			H28年度	Ⅱ	床版の鉄筋露出・腐食											○	断面補修
330			公郷４１号橋	(ｸｺﾞｳ41ｺﾞｳｷｮｳ)	1	町道公郷中之元線	3.0	1	3.8	指定無し				○					○		H29年度	Ⅱ	床版の鉄筋露出、路面に段差											○	断面補修、段差摺り付け
331			本庄１１号橋	(ﾎﾝｼﾞｮｳ11ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道本庄３５号線	3.5	1	4.8	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
332			本庄１２号橋	(ﾎﾝｼﾞｮｳ12ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道本庄３６号線	4.6	1	5.7	指定無し					○					○	H30年度	Ⅱ	側壁にひび割れ、遊離石灰												
333			やまびこ水路１号橋	(ﾔﾏﾋﾞｺｽｲﾛ1ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道牛洞松山２号線	6.0	1	5.3	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
334			やまびこ水路２号橋	(ﾔﾏﾋﾞｺｽｲﾛ2ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道牛洞松山３号線	6.0	1	6.1	指定無し					○					○	H30年度	Ⅱ	頂版下面にひび割れ									○			ひび割れ注入
335			やまびこ水路３号橋	(ﾔﾏﾋﾞｺｽｲﾛ3ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道牛洞３９号線	5.0	1	6.2	指定無し					○					○	H30年度	Ⅱ	頂版下面にひび割れ									○			ひび割れ注入

番号	橋梁の諸元に関する項目										橋梁点検に関する項目													橋梁修繕に関する項目												
	橋長１５ｍ以上	一級河川を跨ぐ橋梁	施設名		路線		橋長（ｍ）	径間数	幅員（ｍ）	当該道路橋の緊急輸送道別	点検計画										点検記録			修繕計画												修繕内容
	○を記入	○を記入	道路橋名	（ﾌﾘｶﾞﾅ）	種別	路線名				・一次 ・二次 ・三次 ・指定無し	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	点検実施年度 ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検結果 ※判定区分Ⅱ以下の橋梁について損傷内容を記載する。	H25以前	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	
336	○	○	下方北大橋	(ｼﾓｶﾀｷﾀｵｵﾊｼ)	他	町道南方下方北大橋線	38.2	1	6.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
337			野３５号橋	(ﾉ35ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野９５号線	2.6	1	3.6	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
338			公郷４２号橋	(ｸｺﾞｳ42ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷１２４号線	2.6	1	4.0	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
339			公郷４３号橋	(ｸｺﾞｳ43ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷中之元線	2.2	1	10.5	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												
340			五之里１２号橋	(ｺﾞﾉﾘ12ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道五之里１９号線	3.7	1	4.2	指定無し					○					○	H30年度	Ⅰ												