2			5	6		7	9	10	11	12	13	17	23	24	27	33	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	40	41	42	43	44	46	47	48	49								
番号	橋梁の諸元に関する項目																橋梁点検に関する項目																										
	橋長15m以上	一級河川を跨ぐ橋梁	施設名		路線		架設年度		橋長（m）	径間数	幅員（m）	溝橋（ｶﾙﾊﾞｰﾄ）	起点側の位置		当該道路橋の緊急輸送道路別	占用物件（名称）	点検計画															点検記録（1巡目）				点検記録（2巡目）				点検記録（3巡目）			
	○を記入	○を記入	道路橋名	(ﾌﾘｶﾞﾅ)	種別	路線名	架設年次（西暦4桁）	架設年次が不明の場合で、架設年次が推測できる場合は、以下の区分より、選択 1：1900年以前 2：1901～1910年 3：1911～1920年 4：1921～1930年				○を記入	緯度	経度	・一次 ・二次 ・三次 ・指定無し		H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度 ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	点検実施年月 ・H26.4 ・ ・ ・ ・H29.3	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検結果 ※判定区分Ⅱ以下の橋梁について損傷内容を記載する。	点検実施年度 ・R1年度 ・R2年度 ・R3年度 ・R4年度 ・R5年度	点検実施年月 ・R1.4 ・ ・ ・ ・R4.4	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検結果 ※判定区分Ⅱ以下の橋梁について損傷内容を記載する。	点検実施年度 ・R6年度 ・R7年度 ・R8年度 ・R9年度 ・R10年度	点検実施年月 ・R6.4 ・ ・ ・ R10.3	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検結果 ※判定区分Ⅱ以下の橋梁について損傷内容を記載する。
1	○	○	稲荷橋	(ｲﾅﾘﾊﾞｼ)	1	町道黒野麻生幹線	1971		27.1	2	7.2		35° 27′ 48.00″	136° 37′ 58.00″	指定無し	水道		○				○					○					H27年度	H27.08	Ⅲ	遊間異常、床版の剥離・鉄筋露出、支承部の変形、防護柵の防食機能劣化、	R1年度	R1.11	Ⅱ	遊間異常	R6年度	R6.12	Ⅱ	遊間異常
2	○	○	下方橋	(ｼﾓｶﾞﾀﾊﾞｼ)	1	町道下方橋八木線	1967		35.3	2	5.1		35° 26′ 56.91″	136° 37′ 59.71″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H29.10	Ⅱ	床版の剥離・鉄筋露出、下部工のひび割れ	R4年度	R4.11	Ⅱ	床版の鉄筋露出				
3	○	○	大野橋	(ｵｵﾉﾊﾞｼ)	2	町道中之元体育館線	1979		27.9	1	8.7		35° 28′ 19.00″	136° 37′ 42.00″	指定無し	水道		○					○					○				H27年度	H27.08	Ⅱ	上部工の腐食・防食機能劣化、床版のひび割れ、防護柵の防食機能劣化	R2年度	R2.12	Ⅰ					
4	○	○	大野橋（歩道橋）	(ｵｵﾉﾊﾞｼ)	2	町道中之元体育館線	1999		27.9	1	3.8		35° 28′ 19.00″	136° 37′ 42.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H28.09	Ⅰ		R2年度	R2.12	Ⅰ					
5	○	○	六里橋	(ﾛｸﾘﾊﾞｼ)	2	町道六里小衣斐幹線	1970		28.3	2	3.7		35° 27′ 40.35″	136° 38′ 03.40″	指定無し	水道				○					○					○		H29年度	H29.10	Ⅱ	遊間の異常、床版の鉄筋里出	R4年度	R4.11	Ⅱ	床版の鉄筋露出				
6	○	○	相羽橋	(ｱｲﾊﾞﾊﾞｼ)	2	町道小衣斐相羽橋線	1969		32.4	2	3.2		35° 27′ 22.00″	136° 38′ 03.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H28.01	Ⅲ	遊間異常、上部工の防食機能劣化、床版の鉄筋露出、地覆の損傷	R1年度	R1.11	Ⅱ	遊間異常	R6年度	R6.12	Ⅱ	遊間異常
7	○	○	境橋	(ｻｶｲﾊﾞｼ)	他	町道中之元野1号線	1986		20.0	1	6.0		35° 28′ 58.00″	136° 36′ 49.00″	指定無し	無し			○					○					○			H28年度	H28.09	Ⅰ		R3年度	R3.10	Ⅱ	支承アンカーボルトのナットの復旧、舗装の段差摺付け				
8	○	○	やすらぎ橋	(ﾔｽﾗｷﾞﾊﾞｼ)	他	町道大野42号線	1986		29.5	1	6.0		35° 28′ 12.00″	136° 37′ 45.00″	指定無し	無し			○					○					○			H28年度	H28.09	Ⅰ		R3年度	R3.10	Ⅰ					
9	○	○	親水橋	(ｼﾝｽｲﾊﾞｼ)	他	町道黒野95号線	2002		27.8	1	3.8		35° 28′ 10.00″	136° 37′ 45.00″	指定無し	無し			○					○					○			H28年度	H28.09	Ⅰ		R3年度	R3.9	Ⅰ					
10	○	○	山崎橋	(ﾔﾏｻﾞｷﾊﾞｼ)	他	町道野牛洞2号線	2006		28.9	1	11.0		35° 28′ 57.00″	136° 37′ 01.00″	指定無し	無し			○					○					○			H28年度	H28.09	Ⅰ		R3年度	R3.10	Ⅰ					
11	○	○	深田橋	(ﾌｶﾀﾞﾊﾞｼ)	他	町道野瀬古1号線	1966		16.3	1	5.2		35° 28′ 58.52″	136° 36′ 55.86″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.01	Ⅰ		R4年度	R4.10	Ⅰ					
12	○	○	杉橋	(ｽｷﾞﾊﾞｼ)	他	町道野111号線	1968		17.7	1	5.2		35° 28′ 51.00″	136° 37′ 07.00″	指定無し	無し		○					○					○				H27年度	H27.08	Ⅱ	主桁の腐食・ボルトの脱落、伸縮装置の止水機能低下	R2年度	R3.1	Ⅰ					
13	○	○	中橋	(ﾅｶﾊﾞｼ)	他	町道西方13号線	1979		26.9	1	5.0		35° 28′ 32.00″	136° 37′ 35.00″	指定無し	無し		○					○					○				H27年度	H27.08	Ⅱ	床版のひび割れ・遊離石灰	R2年度	R2.12	Ⅱ	床版のひび割れ				
14	○	○	西桜橋	(ﾆｼｻﾞｸﾗﾊﾞｼ)	他	町道稲畑瀬古1号線	1979		27.3	1	5.0		35° 28′ 26.00″	136° 37′ 39.00″	指定無し	無し		○					○					○				H27年度	H27.09	Ⅱ	主桁の腐食、伸縮装置の止水機能低下	R2年度	R2.12	Ⅱ	伸縮装置の止水機能低下、遊間からの漏水、塗装の防食機能劣化				
15	○	○	三水橋	(ﾐﾐｽﾞﾊﾞｼ)	他	町道黒野1号線	1978		30.7	1	6.7		35° 28′ 05.00″	136° 37′ 47.00″	指定無し	水道		○					○					○				H27年度	H28.01	Ⅰ		R2年度	R2.12	Ⅰ					
16	○	○	黒野中橋	(ｸﾛﾉﾅｶﾊﾞｼ)	他	町道黒野70号線	1977		30.5	1	4.9		35° 27′ 57.79″	136° 37′ 51.04″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.01	Ⅰ		R4年度	R4.12	Ⅰ					
17	○	○	相羽下橋	(ｱｲﾊﾞｼﾓﾊﾞｼ)	他	町道相羽32号線	1969		35.5	2	3.2		35° 27′ 16.72″	136° 38′ 01.59″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H29.10	Ⅱ	遊間の異常、床版のひび割れ、地覆部の止水機能の低下	R4年度	R4.11	Ⅱ	床版のひび割れ				
18	○	○	下方西橋	(ｼﾓｶﾞﾀﾆｼﾊﾞｼ)	他	町道下方28号線	1968		34.6	2	3.7		35° 27′ 03.44″	136° 37′ 54.22″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H29.10	Ⅱ	下部工のひび割れ、支承部のナットの緩み	R4年度	R4.11	Ⅱ	橋台のひび割れ				
19	○	○	新郡家橋	(ｼﾝｸﾞｹﾞﾊﾞｼ)	他	町道郡家1号線	2001		56.8	2	5.2		35° 26′ 42.00″	136° 38′ 01.00″	指定無し	無し			○					○					○			H28年度	H28.09	Ⅰ		R3年度	R3.10	Ⅰ					
20	○	○	上磯橋	(ｶﾐｲｿﾊﾞｼ)	他	町道郡家上磯1号線	1966		32.8	3	2.3		35° 26′ 24.00″	136° 37′ 54.00″	指定無し	無し		○					○					○				H27年度	H27.07	Ⅲ	上部工の防食機能劣化、下部工のひび割れ、支承部の機能障害、地覆の欠損・鉄筋露出、伸縮目地の遊間異常	R2年度	R2.10	Ⅱ	ゴム沓の取替、下部工の縁端拡幅				
21	○	○	花田川4号橋	(ﾊﾅﾀﾞｶﾞﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道五之里下磯1号線	1975		19.1	1	4.8		35° 26′ 19.00″	136° 37′ 25.00″	指定無し	水道		○					○					○				H27年度	H27.07	Ⅱ	床版の鉄筋露出・腐食、主桁・防護柵の防食機能劣化	R2年度	R2.10	Ⅱ	伸縮装置の止水機能低下、目地・遊間からの漏水、床版の鉄筋露出、防護柵取替				
22	○	○	花田川2号橋	(ﾊﾅﾀﾞｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下磯6号線	1974		21.2	1	4.8		35° 26′ 04.00″	136° 37′ 47.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.07	Ⅲ	主桁の遊間異常、防護柵の防食機能劣化	R1年度	R1.11	Ⅱ	遊間異常	R6年度	R6.11	Ⅱ	遊間異常
23	○	○	花田川1号橋	(ﾊﾅﾀﾞｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道本庄下磯1号橋	1973		17.3	1	4.8		35° 25′ 57.00″	136° 37′ 51.00″	指定無し	水道		○				○					○					H27年度	H27.07	Ⅲ	上部工の腐食・防食機能劣化、防護柵の防食機能劣化	R1年度	R1.11	Ⅰ		R6年度	R6.11	Ⅰ	
24	○	○	野大橋	(ﾉｵｵﾊｼ)	他	町道松山野1号線	1980		23.7	1	5.0		35° 28′ 46.00″	136° 37′ 23.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H28.01	Ⅰ		R1年度	R1.11	Ⅰ		R6年度	R6.11	Ⅰ	
25	○	○	三水川大橋	(ﾐﾐｽﾞｶﾞﾜｵｵﾊｼ)	他	町道相羽下方幹線	1995		35.5	1	9.3		35° 26′ 50.00″	136° 38′ 01.00″	指定無し	無し			○					○					○			H28年度	H28.09	Ⅰ		R3年度	R3.10	Ⅱ	地覆の断面修復、伸縮装置地覆の止水対策				
26			黒野24号橋	(ｸﾛﾉﾆｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野90号線	不明	10	2.4	1	4.6	○	35° 27′ 59.00″	136° 37′ 42.00″	指定無し	無し	○					○					○					H26年度	H27.03	Ⅰ		R1年度	R2.1	Ⅰ		R6年度	R6.12	Ⅰ	
27			黒野25号橋	(ｸﾛﾉﾆｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野90号線	不明	10	2.4	1	7.1	○	35° 27′ 58.00″	136° 37′ 41.00″	指定無し	無し	○					○					○					H26年度	H27.03	Ⅰ		R1年度	R2.1	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
28		○	牛洞東大橋	(ｳｼﾎﾞﾗﾋｶﾞｼｵｵﾊｼ)	他	町道牛洞松山1号線	1967		14.5	1	4.5		35° 28′ 58.00″	136° 36′ 34.00″	指定無し	無し	○					○					○					H26年度	H27.03	Ⅲ	上部構造の防食機能劣化、橋台の傾斜、伸縮部の漏水	R1年度	R1.10	Ⅰ		R6年度	R6.11	Ⅰ	
29		○	花田川5号橋	(ﾊﾅﾀﾞｶﾞﾜｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	1	町道五之里本庄幹線	1975		14.8	1	9.1		35° 26′ 26.00″	136° 37′ 15.00″	指定無し	水道	○					○					○					H26年度	H27.03	Ⅱ	上部構造の防食機能劣化、伸縮部の漏水	R1年度	R1.10	Ⅲ	主桁・鋼床版の腐食・防食機能劣化	R6年度	R6.11	Ⅱ	主桁端部の腐食・支承アンカーボルトのゆるみ
30			黒野1号橋	(ｸﾛﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	1	町道大野中学校黒野線	不明	9	4.0	1	4.4		35° 27′ 58.00″	136° 37′ 53.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅰ					
31			寺内1号橋	(ｼﾞﾅｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	1	町道寺内黒野幹線	不明	10	2.0	1	4.1	○	35° 29′ 13.87″	136° 38′ 22.11″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.03	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
32			野1号橋	(ﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	1	町道わかあゆ学園線	不明	9	5.0	1	8.0		35° 28′ 49.94″	136° 37′ 40.37″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
33			稲富1号橋	(ｲﾅﾄﾐｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	1	町道稲富南線	不明	9	2.0	1	6.0	○	35° 28′ 54.00″	136° 38′ 37.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅰ					
34			稲富2号橋	(ｲﾅﾄﾐﾆｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道更地根尾川線	不明	10	4.4	1	7.4		35° 29′ 33.00″	136° 39′ 25.00″	指定無し	水道			○					○					○			H28年度	H28.12	Ⅰ		R3年度	R3.9	Ⅰ					
35			稲富3号橋	(ｲﾅﾄﾐｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道稲富古川幹線	不明	10	3.3	1	6.5		35° 29′ 31.00″	136° 39′ 09.00″	指定無し	無し			○					○					○			H28年度	H29.01	Ⅱ	床版の剥離・鉄筋露出・腐食、路上のひび割れ	R3年度	R3.9	Ⅰ					
36			稲富4号橋	(ｲﾅﾄﾐﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道稲富古川幹線	不明	10	3.3	1	4.7		35° 29′ 31.00″	136° 39′ 09.00″	指定無し	無し			○					○					○			H28年度	H29.01	Ⅰ		R3年度	R3.9	Ⅱ	床版の断面修復、舗装打ち換え				
37			古川1号橋	(ﾌﾙｶﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道稲富古川幹線	不明	9	2.1	1	5.1		35° 29′ 38.00″	136° 38′ 31.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H30.03	Ⅱ	床版継ぎ手部の陥没、下部構造にクラック	R3年度	R3.9	Ⅱ	橋台のひび割れ充填、舗装の部分打ち換え				
38			西方1号橋	(ﾆｼｶﾞﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道西方野幹線	不明	9	4.0	1	6.4		35° 28′ 43.00″	136° 37′ 32.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H30.01	Ⅰ		R3年度	R3.9	Ⅰ					
39			瀬古2号橋	(ｾｺﾆｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道瀬古中之元幹線	不明	9	3.0	1	6.1	○	35° 28′ 11.00″	136° 36′ 44.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.12	Ⅰ		R1年度	R2.1	Ⅰ		R6年度	R6.12	Ⅰ	
40			瀬古3号橋	(ｾｺｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道中之元体育館線	不明	9	3.0	1	7.7	○	35° 28′ 11.00″	136° 36′ 58.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.12	Ⅰ		R1年度	R2.1	Ⅰ		R6年度	R6.12	Ⅰ	
41			稲富5号橋	(ｲﾅﾄﾐｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富1号線	不明	10	6.4	1	10.2		35° 29′ 34.00″	136° 39′ 10.00″	指定無し	無し			○					○					○			H28年度	H29.01	Ⅱ	床版の剥離・鉄筋露出・腐食、防護柵のさび	R3年度	R3.9	Ⅲ	断面修復、水切り設置、舗装の部分打ち換え				
42			稲富6号橋	(ｲﾅﾄﾐﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富1号線	不明	10	5.9	1	8.3		35° 29′ 29.00″	136° 39′ 08.00″	指定無し	無し			○					○					○			H28年度	H29.01	Ⅲ	主桁・床版の剥離・鉄筋露出・腐食	R3年度	R3.9	Ⅰ					
43			稲富7号橋	(ｲﾅﾄﾐﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富1号線	不明	10	4.6	1	10.9		35° 29′ 29.00″	136° 39′ 07.00″	指定無し	無し			○					○					○			H28年度	H28.12	Ⅱ	床版の漏水・遊離石灰	R3年度	R3.9	Ⅰ					
44			稲富8号橋	(ｲﾅﾄﾐﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富1号線	不明	10	6.6	1	5.1		35° 29′ 25.00″	136° 39′ 02.00″	指定無し	無し			○					○					○			H28年度	H28.09	Ⅱ	主桁・床版の鉄筋露出	R3年度	R3.9	Ⅲ	断面修復、防護柵の塗装塗替え				
45			稲富9号橋	(ｲﾅﾄﾐ9ｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富2号線	不明	9	3.0	1	6.0		35° 29′ 09.00″	136° 39′ 03.00″	指定無し	無し		○					○					○				H27年度	H28.01	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅱ	水切り設置、鉄筋露出				
46			稲富10号橋	(ｲﾅﾄﾐｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富2号線	不明	9	6.6	1	6.2		35° 29′ 08.00″	136° 39′ 07.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.08	Ⅱ	床版の鉄筋露出、防護柵の防食機能劣化	R1年度	R1.10	Ⅱ	床版の鉄筋露出	R6年度	R6.11	Ⅱ	床版の鉄筋露出
47			稲富11号橋	(ｲﾅﾄﾐｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富3号線	不明	9	2.0	1	9.1	○	35° 28′ 57.00″	136° 39′ 13.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅰ					
48			寺内2号橋	(ｼﾞﾅｲﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道桜大門古川1号線	不明	10	3.0	1	6.5	○	35° 29′ 13.31″	136° 38′ 07.21″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.03	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
49			寺内3号橋	(ｼﾞﾅｲｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道桜大門古川1号線	不明	10	2.0	1	12.6	○	35° 29′ 30.23″	136° 38′ 05.75″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.03	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
50			野2号橋	(ﾉﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野野1号線	不明	9	2.5	1	3.8		35° 28′ 50.00″	136° 37′ 35.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H29.09	Ⅰ		R3年度	R3.9	Ⅱ	断面修復				
51			西方2号橋	(ﾆｼｶﾞﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野野1号線	不明	9	3.0	1	15.1	○	35° 28′ 47.00″	136° 37′ 38.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H29.09	Ⅱ	継ぎ手部より漏水	R3年度	R3.9	Ⅰ					
52			西方3号橋	(ﾆｼｶﾞﾀｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲畑瀬古1号線	不明	9	2.7	1	8.0		35° 28′ 26.00″	136° 37′ 40.11″	指定無し	無し					○				○					○		H30年度	H31.03	Ⅰ		R4年度	R5.3	Ⅰ					
53			黒野2号橋	(ｸﾛﾉﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野大野1号線	不明	9	2.0	1	10.0	○	35° 28′ 06.00″	136° 37′ 37.00″	二次	無し	○					○					○					H26年度	H27.01	Ⅰ		R1年度	R1.10	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
54			大野1号橋	(ｵｵﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野大野1号線	不明	9	4.5	1	15.5		35° 28′ 11.00″	136° 37′ 37.00″	二次	無し	○					○					○					H26年度	H27.01	Ⅰ		R1年度	R1.10	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
55			黒野3号橋	(ｸﾛﾉｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野1号線	不明	7	6.0	1	6.1		35° 28′ 05.00″	136° 37′ 49.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅱ	主桁・横桁の鉄筋露出・腐食	R2年度	R2.10	Ⅱ	鉄筋露出、水切り設置				
56			緑橋	(ﾐﾄﾞﾘﾊﾞｼ)	他	町道黒野1号線	不明	7	2.0	1	6.5	○	35° 27′ 58.00″	136° 38′ 28.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅰ					
57			津田川2号橋	(ﾂﾀﾞｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野1号線	不明	11	4.0	1	7.3	○	35° 27′ 55.00″	136° 38′ 35.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H28.12	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅰ					
58			大野2号橋	(ｵｵﾉﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野西方1号線	不明	9	2.9	1	12.3	○	35° 28′ 11.28″	136° 37′ 12.83″	指定無し	無し					○				○					○		H30年度	H31.03	Ⅰ		R4年度	R4.12	Ⅰ					
59			大野3号橋	(ｵｵﾉｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野西方1号線	不明	9	2.7	1	12.0	○	35° 28′ 14.88″	136° 37′ 12.75″	指定無し	無し					○				○					○		H30年度	H31.03	Ⅰ		R4年度	R4.12	Ⅰ					
60			桜大門2号橋	(ｻｸﾗﾀﾞｲﾓﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野西方1号線	不明	9	2.3	1	12.2	○	35° 28′ 21.83″	136° 37′ 12.61″	指定無し	無し					○				○					○		H30年度	H31.03	Ⅰ		R4年度	R4.12	Ⅰ					
61			瀬古4号橋	(ｾｺﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道中之元野1号線	不明	9	2.7	1	9.1	○	35° 28′ 11.00″	136° 36′ 50.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.12	Ⅰ		R1年度	R2.1	Ⅰ		R6年度	R6.12	Ⅰ	
62			稲富13号橋	(ｲﾅﾄﾐｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富9号線	不明	9	4.6	1	6.3		35° 29′ 42.00″	136° 39′ 22.00″	指定無し	水道			○					○					○			H28年度	H29.01	Ⅱ	床版の剥離・鉄筋露出	R3年度	R3.9	Ⅱ	断面修復				
63			稲富14号橋	(ｲﾅﾄﾐｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富15号線	不明	9	4.4	1	5.1		35° 29′ 38.00″	136° 39′ 25.00″	指定無し	水道			○					○					○			H28年度	H29.01	Ⅱ	路上のひび割れ	R3年度	R3.9	Ⅰ					
64			稲富15号橋	(ｲﾅﾄﾐｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富18号線	不明	9	3.4	1	4.6		35° 29′ 20.00″	136° 39′ 18.00″	指定無し	無し			○					○					○			H28年度	H29.03	Ⅱ	床版の鉄筋露出・腐食・豆板、下部構造の断面欠損	R3年度	R3.9	Ⅱ	断面修復、法面土砂の埋戻し				
65			稲富16号橋	(ｲﾅﾄﾐｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富21号線	不明	9	4.4	1	5.4		35° 29′ 40.00″	136° 39′ 18.00″	指定無し	無し			○					○					○			H28年度	H29.03	Ⅰ		R3年度	R4.3	Ⅰ					
66			稲富17号橋	(ｲﾅﾄﾐｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富24号線	不明	9	4.4	1	4.4		35° 29′ 38.00″	136° 39′ 16.00″	指定無し	無し			○					○					○			H28年度	H29.03	Ⅰ		R3年度	R4.3	Ⅰ					
67			古川2号橋	(ﾌﾙｶﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道古川5号線	不明	9	4.0	1	4.3		35° 29′ 34.00″	136° 38′ 25.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H30.03	Ⅰ		R3年度	R4.3	Ⅰ					
68			古川3号橋	(ﾌﾙｶﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富古川1号線	不明	9	3.8	1	8.3		35° 29′ 25.00″	136° 38′ 36.00″	指定無し	水道				○				○					○			H29年度	H29.09	Ⅱ	床版のひび割れ・漏水、路面舗装の陥没	R3年度	R3.9	Ⅰ					
69			古川4号橋	(ﾌﾙｶﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富古川2号線	不明	9	2.0	1	4.3	○	35° 29′ 18.00″	136° 38′ 34.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H30.03	Ⅰ		R3年度	R4.3	Ⅰ					
70			古川5号橋	(ﾌﾙｶﾜｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道古川6号線	不明	9	4.0	1	3.0		35° 29′ 21.00″	136° 38′ 35.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H30.01	Ⅱ	床版の鉄筋露出	R3年度	R3.9	Ⅱ	断面修復、水切り設置				
71			古川6号橋	(ﾌﾙｶﾜﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道古川6号線	不明	9	3.0	1	6.7		35° 29′ 28.00″	136° 38′ 37.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H30.01	Ⅰ		R3年度	R4.3	Ⅰ					
72			古川7号橋	(ﾌﾙｶﾜﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道古川7号線	不明	9	4.0	1	3.9		35° 29′ 30.00″	136° 38′ 30.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H30.01	Ⅰ		R3年度	R4.3	Ⅰ					
73			寺内4号橋	(ｼﾞﾅｲﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道寺内26号線	不明	10	2.0	1	5.2	○	35° 29′ 33.17″	136° 38′ 20.56″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.03	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
74			寺内5号橋	(ｼﾞﾅｲｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道寺内27号線	不明	10	3.0	1	4.3	○	35° 29′ 32.63″	136° 38′ 11.11″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.03	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
75			寺内6号橋	(ｼﾞﾅｲﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道古川寺内3号線	不明	10	4.0	1	4.5	○	35° 29′ 34.52″	136° 38′ 11.96″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.03	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
76			寺内7号橋	(ｼﾞﾅｲﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道寺内6号線	不明	10	2.0	1	6.2	○	35° 29′ 26.61″	136° 38′ 06.15″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.03	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
77			古川8号橋	(ﾌﾙｶﾜﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道古川寺内9号線	不明	9	2.7	1	5.4		35° 29′ 21.00″	136° 38′ 35.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H30.03	Ⅱ	床版のひび割れ	R3年度	R3.9	Ⅰ					
78			寺内8号橋	(ｼﾞﾅｲﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道寺内野1号線	不明	10	2.0	1	6.1		35° 29′ 18.88″	136° 38′ 06.69″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.03	Ⅱ	床版下面に目地の脱落、断面欠損	R5年度	R5.10	Ⅱ	床版に目地の脱落、断面欠損				
79			野3号橋	(ﾉｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道寺内野1号線	不明	9	3.0	1	6.4	○	35° 29′ 19.00″	136° 37′ 52.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
80			野4号橋	(ﾉﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野2号線	不明	9	2.9	1	3.3	○	35° 29′ 24.00″	136° 37′ 53.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
81			野5号橋	(ﾉｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野寺内2号線	不明	9	2.9	1	7.8	○	35° 29′ 23.00″	136° 37′ 53.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
82			寺内9号橋	(ｼﾞﾅｲｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野寺内2号線	不明	9	2.3	1	5.8		35° 29′ 22.06″	136° 38′ 06.42″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.02	Ⅱ	床版下面に鉄筋露出、断面欠損、橋台下部に断面欠損	R5年度	R5.10	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出				
83			野6号橋	(ﾉﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野4号線	不明	10	3.0	1	3.4	○	35° 29′ 20.00″	136° 37′ 52.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
84			野7号橋	(ﾉﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野5号線	不明	9	3.0	1	3.4	○	35° 29′ 17.00″	136° 37′ 52.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
85			野8号橋	(ﾉﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野9号線	不明	9	2.7	1	4.5	○	35° 29′ 12.00″	136° 37′ 40.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H30.03	Ⅰ		R3年度	R4.3	Ⅰ					
86			野9号橋	(ﾉｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野10号線	不明	9	2.5	1	8.0	○	35° 29′ 12.00″	136° 37′ 41.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H30.03	Ⅰ		R3年度	R4.3	Ⅰ					
87			野10号橋	(ﾉｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野90号線	不明	9	2.5	1	7.1	○	35° 29′ 12.00″	136° 37′ 45.00″	指定無し	水道				○				○					○			H29年度	H30.03	Ⅰ		R3年度	R4.3	Ⅰ					
88			上秋2号橋	(ｶﾝﾀﾞｹﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上秋1号線	不明	9	8.3	1	5.5	○	35° 28′ 51.00″	136° 39′ 04.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
89			上秋3号橋	(ｶﾝﾀﾞｹｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上秋3号線	不明	9	2.4	1	5.1	○	35° 28′ 48.00″	136° 38′ 59.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
90			上秋4号橋	(ｶﾝﾀﾞｹﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上秋8号線	不明	9	2.0	1	5.1	○	35° 28′ 42.00″	136° 38′ 56.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅱ	継手部からの漏水				
91			上秋5号橋	(ｶﾝﾀﾞｹｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上秋13号線	不明	9	3.0	1	6.1	○	35° 28′ 34.00″	136° 38′ 57.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅱ	頂版継手部からの漏水、うき、遊離石灰 ウイング部にひび				
92			上秋6号橋	(ｶﾝﾀﾞｹﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上秋13号線	不明	9	3.7	1	5.6		35° 28′ 32.40″	136° 39′ 01.67″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H29.09	Ⅰ		R4年度	R4.10	Ⅰ					
93			上秋7号橋	(ｶﾝﾀﾞｹﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上秋稲富1号線	不明	9	2.2	1	6.1	○	35° 28′ 46.00″	136° 38′ 46.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
94			上秋8号橋	(ｶﾝﾀﾞｹﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲畑上秋1号線	不明	9	2.5	1	5.3	○	35° 28′ 47.00″	136° 38′ 35.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
95			古川9号橋	(ﾌﾙｶﾜｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道古川24号線	不明	10	2.0	1	5.4	○	35° 29′ 09.68″	136° 38′ 28.35″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.03	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
96			古川10号橋	(ﾌﾙｶﾜｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道古川16号線	不明	10	2.0	1	4.3	○	35° 29′ 11.90″	136° 38′ 25.35″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.03	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
97			古川11号橋	(ﾌﾙｶﾜｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道古川17号線	不明	10	3.0	1	5.3	○	35° 29′ 13.12″	136° 38′ 23.86″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.03	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
98			寺内10号橋	(ｼﾞﾅｲｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道寺内15号線	不明	9	2.0	1	4.5	○	35° 29′ 13.92″	136° 38′ 18.12″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.03	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					

番号	橋梁の諸元に関する項目																橋梁点検に関する項目																										
	橋長15m以上	一級河川を跨ぐ橋梁	施設名		路線		架設年度		橋長（m）	径間数	幅員（m）	溝橋（カルバート）	起点側の位置		当該道路橋の緊急輸送道路別	占用物件（名称）	点検計画															点検記録（1巡目）				点検記録（2巡目）				点検記録（3巡目）			
	○を記入	○を記入	道路橋名	（ﾌﾘｶﾞﾅ）	種別	路線名	架設年次（西暦4桁）	架設年次が不明の場合で、架設年次が推測できる場合は、以下の区分より、選択 1：1900年以前 2：1901～1910年 3：1911～1920年 4：1921～1930年				○を記入	緯度	経度	・一次 ・二次 ・三次 ・指定無し		H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度 ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	点検実施年月 ・H26.4 ・ ・ ・ ・H29.3	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検結果 ※判定区分Ⅱ以下の橋梁について損傷内容を記載する。	点検実施年度 ・R1年度 ・R2年度 ・R3年度 ・R4年度 ・R5年度	点検実施年月 ・R1.4 ・ ・ ・ ・R4.4	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検結果 ※判定区分Ⅱ以下の橋梁について損傷内容を記載する。	点検実施年度 ・R6年度 ・R7年度 ・R8年度 ・R9年度 ・R10年度	点検実施年月 ・R6.4 ・ ・ ・ R10.3	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検結果 ※判定区分Ⅱ以下の橋梁について損傷内容を記載する。
99			寺内11号橋	(ｼﾞﾅｲｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道寺内桜大門1号線	不明	9	2.0	1	7.1	○	35° 29′ 13.67″	136° 38′ 13.85″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.03	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅱ	側壁継目に断面欠損、鉄筋腐食				
100			野11号橋	(ﾉｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野寺内3号線	不明	9	4.0	1	19.1		35° 29′ 10.26″	136° 37′ 49.51″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
101			野12号橋	(ﾉｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野12号線	不明	9	4.0	1	4.3		35° 29′ 12.76″	136° 37′ 55.85″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.01	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
102			野13号橋	(ﾉｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野13号線	不明	9	3.8	1	6.3		35° 29′ 07.48″	136° 37′ 48.39″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.01	Ⅱ	床版下面に遊離石灰	R5年度	R5.10	Ⅰ					
103			野14号橋	(ﾉｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野14号線	不明	9	4.0	1	6.1		35° 29′ 05.08″	136° 37′ 47.46″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
104			野15号橋	(ﾉｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野16号線	不明	9	4.0	1	7.1		35° 29′ 02.58″	136° 37′ 46.46″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
105			野16号橋	(ﾉｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野寺内4号線	不明	9	4.0	1	6.8		35° 29′ 00.07″	136° 37′ 45.44″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
106			野17号橋	(ﾉｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野寺内5号線	不明	9	4.0	1	6.3		35° 28′ 57.56″	136° 37′ 44.29″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
107			野18号橋	(ﾉｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野17号線	不明	9	4.0	1	5.0		35° 28′ 55.49″	136° 37′ 43.49″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
108			野19号橋	(ﾉｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野34号線	不明	9	3.3	1	6.4	○	35° 29′ 07.00″	136° 37′ 27.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H30.03	Ⅰ		R3年度	R4.3	Ⅰ					
109			野20号橋	(ﾉﾆｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野35号線	不明	9	3.3	1	4.1	○	35° 29′ 11.00″	136° 37′ 34.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H30.03	Ⅰ		R3年度	R4.3	Ⅰ					
110			野24号橋	(ﾉﾆｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野48号線	不明	9	4.0	1	7.4		35° 28′ 52.47″	136° 37′ 41.69″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
111			野26号橋	(ﾉﾆｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野56号線	不明	8	3.4	1	5.3		35° 29′ 03.00″	136° 37′ 26.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H30.01	Ⅰ		R3年度	R4.1	Ⅰ					
112			野27号橋	(ﾉﾆｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野58号線	不明	8	4.2	1	8.3		35° 29′ 01.00″	136° 37′ 25.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H30.01	Ⅰ		R3年度	R4.3	Ⅰ					
113			野28号橋	(ﾉﾆｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野62号線	不明	8	4.7	1	6.0		35° 28′ 56.00″	136° 37′ 23.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H29.09	Ⅰ		R3年度	R3.9	Ⅰ					
114			野29号橋	(ﾉﾆｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野111号線	不明	8	4.6	1	5.6		35° 28′ 51.00″	136° 37′ 22.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H30.01	Ⅰ		R3年度	R3.9	Ⅰ					
115			上秋9号橋	(ｶﾝﾀﾞｹｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上秋25号線	不明	9	3.0	1	6.1	○	35° 28′ 29.00″	136° 38′ 54.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
116			上秋10号橋	(ｶﾝﾀﾞｹｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上秋30号線	不明	9	2.8	1	5.3	○	35° 28′ 22.00″	136° 38′ 51.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
117			上秋11号橋	(ｶﾝﾀﾞｹｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野上秋1号線	不明	9	3.0	1	4.6	○	35° 28′ 16.00″	136° 38′ 49.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅱ	ウイングの鉄筋露出				
118			野30号橋	(ﾉｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道西方7号線	不明	9	4.0	1	6.4		35° 28′ 45.00″	136° 37′ 37.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H29.09	Ⅰ		R3年度	R3.9	Ⅰ					
119			野31号橋	(ﾉｻﾝｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道西方8号線	不明	9	4.5	1	5.0		35° 28′ 45.00″	136° 37′ 35.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H30.01	Ⅰ		R3年度	R3.9	Ⅰ					
120			津田川4号橋	(ﾂﾀﾞｶﾞﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野3号線	不明	11	4.0	1	5.8	○	35° 28′ 06.00″	136° 38′ 42.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H28.12	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅰ					
121			黒野5号橋	(ｸﾛﾉｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野9号線	不明	8	2.0	1	6.2	○	35° 28′ 03.00″	136° 38′ 25.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅱ	鉄筋露出、側壁補修				
122			黒野6号橋	(ｸﾛﾉﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野9号線	不明	8	2.9	1	9.4	○	35° 28′ 02.00″	136° 38′ 29.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
123			津田川3号橋	(ﾂﾀﾞｶﾞﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野9号線	不明	11	4.0	1	5.8	○	35° 27′ 57.00″	136° 38′ 37.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H28.12	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅰ					
124			黒野7号橋	(ｸﾛﾉﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野17号線	不明	8	2.0	1	5.3	○	35° 28′ 03.00″	136° 38′ 25.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
125			黒野9号橋	(ｸﾛﾉｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野大野2号線	不明	8	2.0	1	11.0	○	35° 27′ 58.00″	136° 38′ 14.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
126			黒野10号橋	(ｸﾛﾉｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野25号線	不明	8	2.0	1	4.4	○	35° 28′ 02.00″	136° 38′ 09.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
127			黒野11号橋	(ｸﾛﾉｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野25号線	不明	8	2.0	1	6.7		35° 28′ 13.00″	136° 38′ 10.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅱ	鉄筋露出、水切り設置				
128			黒野12号橋	(ｸﾛﾉｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道大野42号線	不明	8	3.3	1	7.8	○	35° 28′ 13.00″	136° 37′ 59.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
129			黒野14号橋	(ｸﾛﾉｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野37号線	不明	8	4.0	1	3.6		35° 28′ 07.00″	136° 38′ 04.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅱ	床版の豆板	R2年度	R2.10	Ⅱ	豆板				
130			瀬古5号橋	(ｾｺｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野瀬古1号線	不明	9	2.4	1	6.1	○	35° 28′ 22.00″	136° 36′ 57.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H28.01	Ⅰ		R1年度	R2.1	Ⅰ		R6年度	R6.12	Ⅰ	
131			野32号橋	(ﾉｻﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野105号線	不明	9	4.6	1	4.1	○	35° 28′ 47.00″	136° 37′ 20.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H29.09	Ⅰ		R3年度	R3.9	Ⅰ					
132			牛洞1号橋	(ｳｼﾎﾞﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道牛洞25号線	不明	9	3.0	1	3.3		35° 29′ 08.40″	136° 36′ 10.22″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.01	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
133			桜大門6号橋	(ｻｸﾀﾞｲﾓﾝﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道西方黒野1号線	不明	9	3.9	1	7.0		35° 28′ 22.29″	136° 37′ 39.98″	指定無し	無し					○				○					○		H30年度	H31.03	Ⅰ		R4年度	R5.2	Ⅰ					
134			桜大門7号橋	(ｻｸﾀﾞｲﾓﾝﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道大野桜大門2号線	不明	9	6.0	1	4.4		35° 28′ 22.24″	136° 37′ 37.15″	指定無し	無し					○				○					○		H30年度	H31.03	Ⅰ		R4年度	R5.2	Ⅰ					
135			黒野15号橋	(ｸﾛﾉｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野42号線	不明	9	2.2	1	16.2	○	35° 28′ 06.00″	136° 37′ 42.00″	指定無し	無し	○					○					○					H26年度	H27.03	Ⅰ		R1年度	R2.1	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
136			大野5号橋	(ｵｵﾉｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野西方2号線	不明	9	3.4	1	6.1	○	35° 28′ 11.00″	136° 37′ 20.00″	指定無し	無し	○					○					○					H26年度	H27.03	Ⅰ		R1年度	R2.1	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
137			大野6号橋	(ｵｵﾉﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野西方2号線	不明	9	4.4	1	6.3		35° 28′ 15.00″	136° 37′ 20.00″	指定無し	無し	○					○					○					H26年度	H27.03	Ⅰ		R1年度	R2.1	Ⅰ		R6年度	R6.12	Ⅰ	
138			桜大門8号橋	(ｻｸﾗﾀﾞｲﾓﾝﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野西方2号線	不明	9	3.3	1	6.1	○	35° 28′ 22.00″	136° 37′ 20.00″	指定無し	無し	○					○					○					H26年度	H27.03	Ⅰ		R1年度	R2.1	Ⅰ		R6年度	R6.12	Ⅰ	
139			西方6号橋	(ﾆｼｶﾞﾀﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野西方2号線	不明	9	2.2	1	6.1	○	35° 28′ 29.00″	136° 37′ 20.00″	指定無し	無し	○					○					○					H26年度	H27.03	Ⅰ		R1年度	R2.1	Ⅰ		R6年度	R6.12	Ⅰ	
140			西方7号橋	(ﾆｼｶﾞﾀﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野西方2号線	不明	9	2.2	1	6.1	○	35° 28′ 36.00″	136° 37′ 19.00″	指定無し	無し	○					○					○					H26年度	H27.03	Ⅰ		R1年度	R2.1	Ⅰ		R6年度	R6.12	Ⅰ	
141			瀬古6号橋	(ｾｺﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道中之元瀬古1号線	不明	9	3.0	1	6.1	○	35° 28′ 11.00″	136° 37′ 07.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.12	Ⅰ		R1年度	R2.1	Ⅰ		R6年度	R6.12	Ⅰ	
142			瀬古7号橋	(ｾｺﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道中之元瀬古1号線	不明	9	2.5	1	6.1		35° 28′ 15.00″	136° 37′ 07.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.12	Ⅱ	下部構造の断面欠損	R1年度	R1.10	Ⅱ	橋台基部の剥離	R6年度	R6.11	Ⅱ	橋台基部の剥離
143			瀬古9号橋	(ｾｺｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道瀬古29号線	不明	9	2.8	1	4.6	○	35° 28′ 11.00″	136° 36′ 24.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.12	Ⅰ		R1年度	R2.1	Ⅰ		R6年度	R6.12	Ⅰ	
144			瀬古10号橋	(ｾｺｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道瀬古30号線	不明	9	2.8	1	3.1	○	35° 28′ 11.00″	136° 36′ 19.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.12	Ⅰ		R1年度	R2.1	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
145			野33号橋	(ﾉｻﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道寺内野2号線	不明	10	3.0	1	4.8	○	35° 29′ 26.00″	136° 37′ 53.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
146			寺内12号橋	(ｼﾞﾅｲｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道寺内21号線	不明	10	3.0	1	6.3	○	35° 29′ 35.72″	136° 38′ 11.78″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.01	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
147			寺内13号橋	(ｼﾞﾅｲｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道寺内25号線	不明	10	2.4	1	6.5		35° 29′ 35.68″	136° 38′ 11.76″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.01	Ⅱ	床版のひび割れ	R5年度	R5.10	Ⅱ	床版のにうき				
148			黒野20号橋	(ｸﾛﾉﾆｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野75号線	不明	8	2.3	1	10.6		35° 27′ 52.00″	136° 38′ 21.00″	二次	無し	○					○					○					H26年度	H27.01	Ⅰ		R1年度	R1.10	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
149			黒野21号橋	(ｸﾛﾉﾆｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野75号線	不明	8	2.5	1	9.1		35° 27′ 51.00″	136° 38′ 25.00″	二次	無し	○					○					○					H26年度	H27.01	Ⅰ		R1年度	R1.10	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
150			黒野22号橋	(ｸﾛﾉﾆｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野75号線	不明	8	4.3	1	12.0		35° 27′ 49.00″	136° 38′ 32.00″	二次	無し	○					○					○					H26年度	H27.01	Ⅰ		R1年度	R1.10	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
151			黒野23号橋	(ｸﾛﾉﾆｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野76号線	不明	9	2.2	1	4.8	○	35° 27′ 59.00″	136° 38′ 14.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
152			稲富19号橋	(ｲﾅﾄﾐｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道稲富69号線	不明	10	2.7	1	5.5		35° 29′ 38.00″	136° 39′ 16.00″	指定無し	無し			○					○					○			H28年度	H29.03	Ⅱ	床版の鉄筋露出・腐食	R3年度	R3.9	Ⅱ	断面修復、水切り設置、舗装の部分打ち換え				
153			古川12号橋	(ﾌﾙｶﾜｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道古川23号線	不明	9	3.6	1	4.6		35° 29′ 28.00″	136° 38′ 37.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H30.01	Ⅱ	床版のひび割れ・遊離石灰、路面舗装のひび割れ	R3年度	R3.9	Ⅰ					
154			古川13号橋	(ﾌﾙｶﾜｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道古川26号線	不明	9	3.5	1	4.4		35° 29′ 31.00″	136° 38′ 25.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H30.01	Ⅰ		R3年度	R3.9	Ⅰ					
155			野34号橋	(ﾉｻﾝｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野寺内6号線	不明	9	3.8	1	6.1		35° 29′ 12.51″	136° 37′ 50.44″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.01	Ⅱ	橋台側面にひび割れ	R5年度	R5.10	Ⅰ					
156			古川14号橋	(ﾌﾙｶﾜｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道古川27号線	不明	9	3.8	1	4.3		35° 29′ 22.00″	136° 38′ 35.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H30.03	Ⅰ		R3年度	R4.3	Ⅰ					
157			牛洞2号橋	(ｳｼﾎﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道牛洞45号線	不明	9	7.0	1	5.2		35° 29′ 04.79″	136° 35′ 49.04″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.10	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
158			牛洞3号橋	(ｳｼﾎﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道牛洞36号線	不明	11	3.2	1	4.0		35° 28′ 46.26″	136° 36′ 01.94″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.01	Ⅱ	床版下面にひび割れ	R5年度	R5.10	Ⅰ					
159		○	花田橋	(ﾊﾅﾀﾞﾊﾞｼ)	1	町道小衣斐加納線	不明	9	7.3	1	7.8		35° 26′ 30.00″	136° 37′ 01.00″	指定無し	無し	○					○					○					H26年度	H27.01	Ⅱ	支障の機能障害、伸縮装置の機能障害	R1年度	R1.10	Ⅰ		R6年度	R6.11	Ⅰ	
160			里中橋	(ｻﾄﾅｶﾊﾞｼ)	1	町道小衣斐加納線	不明	9	3.5	1	7.0		35° 26′ 46.00″	136° 37′ 11.00″	指定無し	無し	○					○					○					H26年度	H27.01	Ⅱ	床版のひび割れ、地覆の一部欠損	R1年度	R1.10	Ⅱ	床版のひびわれ	R6年度	R6.11	Ⅱ	床版のひびわれ
161			ヒノミ橋	(ﾋﾉﾐﾊﾞｼ)	1	町道小衣斐加納線	不明	9	2.6	1	9.9		35° 27′ 01.00″	136° 37′ 20.00″	指定無し	無し	○					○					○					H26年度	H27.01	Ⅰ		R1年度	R1.10	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅱ	床版の鉄筋露出
162			ムラハタ橋	(ﾑﾗﾊﾀﾊﾞｼ)	1	町道小衣斐加納線	不明	9	2.5	1	8.7		35° 27′ 04.00″	136° 37′ 20.00″	指定無し	無し	○					○					○					H26年度	H27.01	Ⅱ	床版の断面欠損	R1年度	R1.10	Ⅱ	床版の鉄筋露出	R6年度	R1.10	Ⅱ	床版の鉄筋露出
163			大衣斐橋	(ｵｵｴﾋﾞﾊﾞｼ)	1	町道小衣斐加納線	不明	9	4.1	1	8.2		35° 27′ 22.00″	136° 37′ 25.00″	指定無し	無し	○					○					○					H26年度	H27.01	Ⅰ		R1年度	R1.10	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
164			堺橋	(ｻｶｲﾊﾞｼ)	1	町道小衣斐加納線	不明	9	2.5	1	7.7		35° 27′ 25.00″	136° 37′ 25.00″	指定無し	無し	○					○					○					H26年度	H27.01	Ⅰ		R1年度	R1.10	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
165			ナカ橋	(ﾅｶﾊﾞｼ)	1	町道小衣斐加納線	不明	9	2.8	1	9.4		35° 27′ 33.00″	136° 37′ 27.00″	指定無し	無し	○					○					○					H26年度	H27.01	Ⅱ	床版の断面欠損・鉄筋露出	R1年度	R1.10	Ⅱ	床版の鉄筋露出	R6年度	R6.11	Ⅱ	床版の鉄筋露出
166			ヨツツジ橋	(ﾖﾂﾂｼﾞﾊﾞｼ)	1	町道公郷中之元線	不明	9	2.4	1	10.0	○	35° 27′ 22.00″	136° 36′ 42.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.12	Ⅰ		R1年度	R2.1	Ⅰ		R6年度	R6.12	Ⅰ	
167			黒野16号橋	(ｸﾛﾉｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	1	町道黒野麻生幹線	不明	9	2.0	1	6.9		35° 27′ 49.00″	136° 38′ 00.00″	指定無し	無し		○					○					○				H27年度	H28.01	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅰ					
168			公郷1号橋	(ｸｺﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	1	町道中小学校揖斐川線	不明	9	2.0	1	8.1	○	35° 27′ 18.00″	136° 36′ 22.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.12	Ⅰ		R1年度	R2.1	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
169			公郷2号橋	(ｸｺﾞｳﾆｺﾞｳｷｮｳ)	1	町道中小学校揖斐川線	不明	9	3.2	1	6.5		35° 27′ 20.00″	136° 36′ 09.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.12	Ⅰ		R1年度	R1.10	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
170			公郷3号橋	(ｸｺﾞｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	1	町道中小学校揖斐川線	不明	9	5.7	1	4.4		35° 27′ 21.00″	136° 35′ 53.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.12	Ⅲ	床版の鉄筋露出	R1年度	R1.10	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
171			政田用水1号橋	(ﾏｻﾀﾞﾖｳｽｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	1	町道下方橋八木線	不明	9	7.2	1	4.9		35° 26′ 57.00″	136° 38′ 00.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.10	Ⅱ	主桁の剥離・鉄筋露出、防護柵のひび割れ、伸縮目地の欠損	R1年度	R1.10	Ⅱ	主桁の鉄筋露出	R6年度	R6.11	Ⅱ	主桁の鉄筋露出
172			鐘月橋	(ｶﾈﾂｷﾊﾞｼ)	1	町道下方橋八木線	不明	9	9.1	1	5.7		35° 26′ 57.00″	136° 37′ 43.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.08	Ⅱ	遊間異常、上部構造の防食機能劣化、床版のひび割れ・遊離石灰、防護柵の防食機能劣化、排水管の破断・腐食	R1年度	R1.10	Ⅱ	遊間異常	R6年度	R6.11	Ⅱ	遊間異常
173			五之里1号橋	(ｺﾞﾉﾘ1ｷﾞｮｳｷｮｳ)	1	町道下方橋八木線	不明	9	2.0	1	5.3		35° 26′ 57.00″	136° 37′ 21.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅲ	鉄筋露出、破断、水切り設置				
174			相羽1号橋	(ｱｲﾊﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道農業管理ｾﾝﾀｰ線	不明	10	3.2	1	10.1		35° 27′ 41.00″	136° 38′ 24.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.08	Ⅰ		R1年度	R1.10	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
175			津田川1号橋	(ﾂﾀﾞｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道東小学校相羽駅線	不明	11	4.0	1	9.5		35° 27′ 37.00″	136° 38′ 32.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H28.12	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅰ					
176			公郷4号橋	(ｸｺﾞｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道宝来島部線	不明	9	2.2	1	4.6		35° 27′ 35.32″	136° 36′ 41.65″	指定無し	不明管				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅱ	床版の鉄筋露出	R4年度	R4.11	Ⅱ	床版の鉄筋露出				
177			公郷5号橋	(ｸｺﾞｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道宝来島部線	不明	9	2.5	1	10.0		35° 27′ 35.00″	136° 36′ 19.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.12	Ⅰ		R1年度	R2.1	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
178			公郷6号橋	(ｸｺﾞｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道公郷揖東中学校線	不明	9	2.0	1	7.0	○	35° 27′ 00.00″	136° 36′ 20.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅰ					
179			公郷7号橋	(ｸｺﾞｳﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道公郷揖東中学校線	不明	9	3.0	1	18.0	○	35° 26′ 56.30″	136° 36′ 20.72″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R5.3	Ⅰ					
180			公郷8号橋	(ｸｺﾞｳﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道公郷揖東中学校線	不明	9	4.0	1	7.3		35° 26′ 54.16″	136° 36′ 18.89″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H29.09	Ⅰ		R4年度	R4.10	Ⅰ					
181			領家1号橋	(ﾘｮｳｹｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道小衣斐公郷幹線	不明	9	2.4	1	6.0	○	35° 27′ 28.58″	136° 36′ 54.29″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R5.3	Ⅰ					
182			公郷9号橋	(ｸｺﾞｳｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道小衣斐公郷幹線	不明	9	2.3	1	5.1		35° 27′ 28.07″	136° 36′ 45.31″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R4.11	Ⅰ					
183			領家2号橋	(ﾘｮｳｹﾆｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道北領家五之里線	不明	9	2.1	1	6.2		35° 27′ 28.44″	136° 36′ 58.80″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅱ	床版の鉄筋露出	R4年度	R4.11	Ⅱ	床版の鉄筋露出				
184			領家3号橋	(ﾘｮｳｹｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道北領家五之里線	不明	9	3.0	1	4.6	○	35° 27′ 21.54″	136° 36′ 58.80″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R5.3	Ⅰ					
185			寺田川5号橋	(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道三水川五之里線	不明	9	5.0	1	13.5	○	35° 26′ 41.00″	136° 37′ 58.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.01	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅰ					
186			郡家1号橋	(ｸﾞｹﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道三水川五之里線	不明	9	3.4	1	5.1		35° 26′ 41.00″	136° 37′ 50.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H28.01	Ⅱ	床版の断面欠損・鉄筋露出	R1年度	R1.10	Ⅱ	床版の断面欠損	R6年度	R7.1	Ⅱ	床版の断面欠損
187			上磯1号橋	(ｶﾐｲｿｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道上磯南小学校線	不明	9	2.0	1	8.7	○	35° 26′ 27.70″	136° 37′ 25.36″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.03	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
188			加納2号橋	(ｶﾉｳﾆｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道加納揖斐川線	不明	9	7.0	1	5.8		35° 26′ 35.00″	136° 36′ 59.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H28.12	Ⅱ	床版の漏水、防護柵のさび・劣化	R2年度	R2.10	Ⅰ					
189			麻生2号橋	(ｱｿｳﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野麻生1号線	不明	13	2.0	1	12.0	○	35° 27′ 50.34″	136° 37′ 37.51″	指定無し	無し					○				○					○		H30年度	H31.03	Ⅰ		R4年度	R4.12	Ⅰ					
190			麻生3号橋	(ｱｿｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野五之里1号線	不明	13	2.3	1	12.5	○	35° 27′ 50.04″	136° 37′ 13.24″	指定無し	無し					○				○					○		H30年度	H31.03	Ⅰ		R4年度	R4.11	Ⅰ					
191			大衣斐1号橋	(ｵｵｴﾋﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野五之里1号線	不明	9	2.9	1	7.9		35° 27′ 28.79″	136° 37′ 13.62″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H29.09	Ⅰ		R4年度	R4.10	Ⅰ					
192			大衣斐2号橋	(ｵｵｴﾋﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野五之里1号線	不明	9	2.6	1	9.0	○	35° 27′ 21.74″	136° 37′ 13.77″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R5.3	Ⅰ					
193			中之元1号橋	(ﾅｶﾉﾓﾄｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道中之元公郷1号線	不明	9	3.7	1	9.9		35° 27′ 46.00″	136° 36′ 32.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.12	Ⅰ		R1年度	R2.1	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
194			公郷10号橋	(ｸｺﾞｳｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道中之元公郷1号線	不明	9	2.9	1	7.7	○	35° 26′ 54.00″	136° 36′ 31.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H28.01	Ⅰ		R1年度	R2.1	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
195			公郷11号橋	(ｸｺﾞｳｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道中之元公郷1号線	不明	9	5.0	1	8.0		35° 26′ 48.00″	136° 36′ 31.00″	指定無し	無し		○					○					○				H27年度	H28.01	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅰ					
196			寺田川12号橋	(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道領家相羽1号線	不明	9	5.1	1	5.4		35° 27′ 19.00″	136° 37′ 34.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.08	Ⅰ		R1年度	R1.10	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
197			五之里3号橋	(ｺﾞﾉﾘｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道五之里公郷3号線	不明	9	5.4	1	8.3		35° 26′ 50.00″	136° 37′ 00.00″	指定無し	無し	○					○					○					H26年度	H27.01	Ⅰ		R1年度	R1.10	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
198			下磯2号橋	(ｼﾓｲｿﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道本庄下磯1号線	不明	9	3.0	1	5.4		35° 25′ 54.72″	136° 37′ 23.29″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.03	Ⅰ		R5年度	R6.3	Ⅰ					
199			黒野17号橋	(ｸﾛﾉｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野46号線	不明	11	2.6	1	5.5	○	35° 27′ 46.00″	136° 38′ 21.00″	指定無し	無し			○					○					○			H28年度	H29.03	Ⅰ		R3年度	R3.9	Ⅰ					
200			六里1号橋	(ﾛｸﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野相羽7号線	不明	9	3.9	1	3.4		35° 27′ 39.00″	136° 38′ 04.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H29.09	Ⅱ	床版の鉄筋露出、伸縮装置の目地脱落	R3年度	R3.9	Ⅱ	断面修復				
201			六里2号橋	(ﾛｸﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野相羽7号線	不明	9	4.9	1	3.4		35° 27′ 34.00″	136° 38′ 05.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H29.09	Ⅰ		R3年度	R4.1	Ⅰ					
202			相羽6号橋	(ｱｲﾊﾞﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野相羽7号線	不明	9	4.9	1	3.4		35° 27′ 24.00″	136° 38′ 04.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H29.09	Ⅰ		R3年度	R4.1	Ⅰ					
203			相羽7号橋	(ｱｲﾊﾞﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道相羽40号線	不明	11	3.8	1	4.1		35° 27′ 41.00″	136° 38′ 12.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H29.09	Ⅰ		R3年度	R3.9	Ⅰ					
204			相羽8号橋	(ｱｲﾊﾞﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道相羽42号線	不明	11	2.4	1	6.0	○	35° 27′ 39.00″	136° 38′ 14.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H29.09	Ⅰ		R3年度	R3.9	Ⅰ					
205			相羽9号橋	(ｱｲﾊﾞｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道相羽21号線	不明	11	3.3	1	4.8		35° 27′ 25.00″	136° 38′ 08.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H29.09	Ⅰ		R3年度	R4.1	Ⅰ					
206			下方5号橋	(ｼﾓｶﾞﾀｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下方39号線	不明	11	2.1	1	8.0	○	35° 27′ 01.00″	136° 38′ 15.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H30.03	Ⅰ		R3年度	R3.9	Ⅰ					
207			政田用水3号橋	(ﾏｻﾀﾞﾖｳｽｲｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道相羽下方3号線	不明	9	5.5	1	6.4	○	35° 27′ 16.00″	136° 38′ 01.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.10	Ⅱ	床版の剥離・鉄筋露出、下部構造の剥離、防護柵の破損	R1年度	R1.10	Ⅱ	頂版の鉄筋露出、側壁の剥離	R6年度	R6.11	Ⅱ	頂版の鉄筋露出、側壁の剥離
208			政田用水2号橋	(ﾏｻﾀﾞﾖｳｽｲﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下方28号線	不明	9	4.9	1	3.4		35° 27′ 03.00″	136° 37′ 54.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.10	Ⅱ	床版の剥離・鉄筋露出、防護柵の防食機能劣化	R1年度	R1.10	Ⅱ	床版の鉄筋露出	R6年度	R6.11	Ⅱ	床版の鉄筋露出
209			黒野30号橋	(ｸﾛﾉｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野71号線	不明	8	3.0	1	6.0	○	35° 27′ 50.21″	136° 37′ 45.84″	指定無し	無し					○				○					○		H30年度	H31.03	Ⅰ		R4年度	R5.3	Ⅰ					
210			六里3号橋	(ﾛｸﾘｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野下方1号線	不明	9	2.2	1	6.4	○	35° 27′ 40.00″	136° 37′ 50.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ	Gr腐食、目地の脱落、継手部からの漏水				
211			寺田川7号橋	(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野下方1号線	不明	9	8.4	1	4.8		35° 26′ 50.00″	136° 37′ 51.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.08	Ⅱ	主桁のひび割れ、防護柵の防食機能劣化・変形、排水管の欠損	R1年度	R1.10	Ⅱ	主桁のひびわれ	R6年度	R6.11	Ⅱ	主桁のひびわれ
212			寺田川13号橋	(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道大衣斐南方1号線	不明	9	4.9	1	4.4		35° 27′ 22.00″	136° 37′ 28.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.08	Ⅰ		R1年度	R1.10	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
213			南方2号橋	(ﾐﾅﾐｶﾞﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道大衣斐南方1号線	不明	9	3.5	1	4.3		35° 27′ 15.00″	136° 37′ 28.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
214			南方3号橋	(ﾐﾅﾐｶﾞﾀｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道大衣斐南方1号線	不明	9	4.5	1	4.3		35° 27′ 08.00″	136° 37′ 29.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
215			寺田川10号橋	(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道南方相羽1号線	不明	9	9.0	1	7.0		35° 27′ 11.71″	136° 37′ 42.43″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.10	Ⅰ		R5年度	R6.3	Ⅰ					
216			寺田川9号橋	(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道南方下方1号線	不明	9	8.4	1	5.8		35° 27′ 05.00″	136° 37′ 43.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.08	Ⅰ		R1年度	R1.10	Ⅰ		R6年度	R7.1	Ⅰ	

番号	橋梁の諸元に関する項目																橋梁点検に関する項目																										
	橋長15m以上	一級河川を跨ぐ橋梁	施設名		路線		架設年度		橋長（m）	径間数	幅員（m）	溝橋（カルバート）	起点側の位置		当該道路橋の緊急輸送道路別	占用物件（名称）	点検計画															点検記録（1巡目）				点検記録（2巡目）				点検記録（3巡目）			
	○を記入	○を記入	道路橋名	（ﾌﾘｶﾞﾅ）	種別	路線名	架設年次（西暦4桁）	架設年次が不明の場合で、架設年次が推測できる場合は、以下の区分より、選択 1：1900年以前 2：1901～1910年 3：1911～1920年 4：1921～1930年				○を記入	緯度	経度	・一次 ・二次 ・三次 ・指定無し		H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度 ・H26年度 ・H27年度 ・H28年度 ・H29年度 ・H30年度	点検実施年月 ・H26.4 ・ ・ ・ ・H29.3	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検結果 ※判定区分Ⅱ以下の橋梁について損傷内容を記載する。	点検実施年度 ・R1年度 ・R2年度 ・R3年度 ・R4年度 ・R5年度	点検実施年月 ・R1.4 ・ ・ ・ ・R4.4	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検結果 ※判定区分Ⅱ以下の橋梁について損傷内容を記載する。	点検実施年度 ・R6年度 ・R7年度 ・R8年度 ・R9年度 ・R10年度	点検実施年月 ・R6.4 ・ ・ ・ R10.3	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	点検結果 ※判定区分Ⅱ以下の橋梁について損傷内容を記載する。
217			南方4号橋	(ﾐﾅﾐｶﾞﾀﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道南方3号線	不明	9	3.5	1	4.3		35° 27′ 02.00″	136° 37′ 29.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
218			五之里4号橋	(ｺﾞﾉﾘﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道南方五之里1号線	不明	9	4.4	1	5.3		35° 27′ 01.00″	136° 37′ 30.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
219			五之里5号橋	(ｺﾞﾉﾘｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道南方五之里1号線	不明	9	3.7	1	4.3		35° 26′ 53.00″	136° 37′ 31.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
220			寺田川8号橋	(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道五之里下方1号線	不明	9	8.4	1	4.8		35° 26′ 54.00″	136° 37′ 43.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.08	Ⅱ	床版の漏水・遊離石灰、防護柵の防食機能劣化・変形、排水管の欠損	R1年度	R1.10	Ⅱ	床版の漏水・遊離石灰	R6年度	R6.11	Ⅱ	床版の漏水・遊離石灰
221			麻生5号橋	(ｱｿｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野小衣斐1号線	不明	9	2.0	1	6.1	○	35° 27′ 50.02″	136° 37′ 20.48″	指定無し	無し					○				○					○		H30年度	H31.03	Ⅰ		R4年度	R5.3	Ⅰ					
222			麻生6号橋	(ｱｿｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野小衣斐1号線	不明	9	4.0	1	4.4		35° 27′ 46.56″	136° 37′ 20.52″	指定無し	無し					○				○					○		H30年度	H31.03	Ⅰ		R4年度	R5.3	Ⅰ					
223			中之元3号橋	(ﾅｶﾉﾓﾄｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道領家中之元1号線	不明	9	3.1	1	4.0		35° 27′ 46.24″	136° 36′ 58.37″	指定無し	無し					○				○					○		H30年度	H31.03	Ⅰ		R4年度	R4.11	Ⅰ					
224			中之元4号橋	(ﾅｶﾉﾓﾄﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道中之元14号線	不明	9	3.1	1	4.0		35° 27′ 46.42″	136° 37′ 03.08″	指定無し	無し					○				○					○		H30年度	H31.03	Ⅰ		R4年度	R4.11	Ⅰ					
225			麻生7号橋	(ｱｿｳﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道麻生中之元1号線	不明	9	4.0	1	4.4		35° 27′ 46.64″	136° 37′ 07.06″	指定無し	無し					○				○					○		H30年度	H31.03	Ⅰ		R4年度	R5.3	Ⅰ					
226			大衣斐3号橋	(ｵｵｴﾋﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道中之元大衣斐1号線	不明	9	2.0	1	6.0	○	35° 27′ 28.69″	136° 37′ 06.33″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R5.3	Ⅰ					
227			領家4号橋	(ﾘｮｳｹﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道小衣斐公郷1号線	不明	9	2.0	1	6.0	○	35° 27′ 35.71″	136° 36′ 53.96″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R5.3	Ⅰ					
228			小衣斐1号橋	(ｺｴﾋﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道小衣斐9号線	不明	9	3.0	1	3.0		35° 27′ 32.42″	136° 37′ 26.13″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R5.3	Ⅰ					
229			小衣斐2号橋	(ｺｴﾋﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道小衣斐10号線	不明	9	3.0	1	3.3		35° 27′ 32.25″	136° 37′ 24.57″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R5.3	Ⅰ					
230			公郷12号橋	(ｸｺﾞｳｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷101号線	不明	9	2.5	1	3.0		35° 27′ 39.31″	136° 36′ 48.17″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R4.11	Ⅰ					
231			公郷13号橋	(ｸｺﾞｳｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷101号線	不明	9	2.2	1	3.0		35° 27′ 39.17″	136° 36′ 48.16″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R4.11	Ⅰ					
232			公郷14号橋	(ｸｺﾞｳｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷101号線	不明	9	2.2	1	3.0		35° 27′ 32.22″	136° 36′ 48.31″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R4.11	Ⅰ					
233			公郷15号橋	(ｸｺﾞｳｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷4号線	不明	9	2.2	1	3.0		35° 27′ 32.87″	136° 36′ 45.90″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R4.11	Ⅰ					
234			公郷16号橋	(ｸｺﾞｳｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷6号線	不明	9	2.2	1	4.1		35° 27′ 30.83″	136° 36′ 43.37″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R4.11	Ⅰ					
235			大衣斐4号橋	(ｵｵｴﾋﾞﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道大衣斐1号線	不明	9	2.6	1	6.3		35° 27′ 28.78″	136° 37′ 16.27″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R4.10	Ⅱ	床版の鉄筋露出				
236			寺田川14号橋	(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道小衣斐大衣斐1号線	不明	9	5.1	1	4.4		35° 27′ 21.97″	136° 37′ 16.52″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H29.09	Ⅱ	下部工の剥離・鉄筋露出	R4年度	R4.10	Ⅱ	橋台の鉄筋露出				
237			大衣斐5号橋	(ｵｵｴﾋﾞｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道大衣斐3号線	不明	9	2.1	1	5.0		35° 27′ 28.78″	136° 37′ 11.68″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R4.10	Ⅰ					
238			大衣斐7号橋	(ｵｵｴﾋﾞﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道大衣斐4号線	不明	9	2.6	1	6.0		35° 27′ 28.79″	136° 37′ 09.86″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R4.11	Ⅱ	床版の鉄筋露出				
239			領家5号橋	(ﾘｮｳｹｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道五之里公郷1号線	不明	9	3.0	1	4.6	○	35° 27′ 21.36″	136° 36′ 49.38″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R5.3	Ⅰ					
240			大衣斐8号橋	(ｵｵｴﾋﾞﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道大衣斐5号線	不明	9	3.0	1	4.6	○	35° 27′ 21.61″	136° 37′ 07.40″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R5.3	Ⅰ					
241			領家6号橋	(ﾘｮｳｹﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道南方領家1号線	不明	9	3.9	1	3.0		35° 27′ 12.58″	136° 37′ 03.42″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅱ	床版の断面欠損・鉄筋露出	R4年度	R4.11	Ⅱ	床版の鉄筋露出				
242			公郷19号橋	(ｸｺﾞｳｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷15号線	不明	9	6.0	1	4.8		35° 26′ 53.23″	136° 36′ 48.92″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H29.09	Ⅰ		R4年度	R4.10	Ⅰ					
243			中之元5号橋	(ﾅｶﾉﾓﾄｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道中之元公郷2号線	不明	9	3.0	1	3.0		35° 27′ 46.14″	136° 36′ 41.35″	指定無し	無し					○				○					○		H30年度	H31.03	Ⅰ		R4年度	R4.11	Ⅰ					
244			中之元6号橋	(ﾅｶﾉﾓﾄﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道中之元30号線	不明	9	3.9	1	7.1		35° 27′ 46.12″	136° 36′ 40.29″	指定無し	無し					○				○					○		H30年度	H31.03	Ⅱ	床版下面に鉄筋露出、断面欠損	R4年度	R4.11	Ⅱ	床版の鉄筋露出				
245			公郷20号橋	(ｸｺﾞｳﾆｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷17号線	不明	9	3.0	1	5.4		35° 27′ 35.35″	136° 36′ 41.08″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R4.11	Ⅰ					
246			公郷21号橋	(ｸｺﾞｳﾆｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷23号線	不明	9	5.2	1	5.3		35° 27′ 32.63″	136° 35′ 45.75″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H29.09	Ⅰ		R4年度	R4.11	Ⅰ					
247			公郷22号橋	(ｸｺﾞｳﾆｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷34号線	不明	9	2.0	1	8.5		35° 27′ 28.00″	136° 36′ 19.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.12	Ⅰ		R1年度	R2.1	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
248			公郷23号橋	(ｸｺﾞｳﾆｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷35号線	不明	9	2.0	1	4.3		35° 27′ 24.56″	136° 36′ 21.70″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R5.3	Ⅰ					
249			公郷24号橋	(ｸｺﾞｳﾆｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷52号線	不明	9	2.0	1	6.4		35° 27′ 23.00″	136° 36′ 02.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅱ	鉄筋露出、水切り設置				
250			公郷25号橋	(ｸｺﾞｳﾆｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷53号線	不明	9	2.0	1	5.4		35° 27′ 23.00″	136° 35′ 58.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅱ	鉄筋露出				
251			公郷26号橋	(ｸｺﾞｳﾆｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷60号線	不明	9	5.9	1	5.3		35° 27′ 15.50″	136° 36′ 01.88″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H29.09	Ⅱ	床版・地覆の鉄筋露出	R4年度	R4.11	Ⅱ	床版の鉄筋露出				
252			公郷27号橋	(ｸｺﾞｳﾆｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷60号線	不明	9	5.6	1	4.4		35° 27′ 14.80″	136° 36′ 10.36″	指定無し	水道管				○					○					○		H29年度	H29.09	Ⅱ	床版の鉄筋露出、地覆のうき	R4年度	R4.10	Ⅱ	床版の鉄筋露出				
253			公郷28号橋	(ｸｺﾞｳﾆｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷62号線	不明	9	2.0	1	5.6	○	35° 27′ 06.31″	136° 36′ 11.07″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R5.3	Ⅰ					
254			公郷30号橋	(ｸｺﾞｳｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷73号線	不明	9	2.0	1	9.5	○	35° 26′ 55.05″	136° 36′ 24.37″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R5.3	Ⅰ					
255			郡家3号橋	(ｸﾞｹﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道郡家五之里1号線	不明	9	3.1	1	6.0		35° 26′ 47.00″	136° 37′ 49.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H28.01	Ⅰ		R1年度	R1.10	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
256			郡家4号橋	(ｸﾞｹﾞﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道郡家五之里2号線	不明	9	2.9	1	4.5		35° 26′ 47.00″	136° 37′ 50.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H28.01	Ⅰ		R1年度	R1.10	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
257			郡家5号橋	(ｸﾞｹﾞｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道郡家7号線	不明	9	3.5	1	5.0		35° 26′ 40.00″	136° 37′ 50.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H28.01	Ⅰ		R1年度	R1.10	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
258			五之里9号橋	(ｺﾞﾉﾘｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道五之里下磯1号線	不明	9	3.0	1	6.5	○	35° 26′ 50.00″	136° 37′ 25.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅰ					
259			下磯5号橋	(ｼﾓｲｿｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道五之里下磯1号線	不明	9	3.2	1	4.3		35° 26′ 07.77″	136° 37′ 25.23″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.03	Ⅱ	床版下面に鉄筋露出、断面欠損	R5年度	R5.10	Ⅱ	床版に剥離・鉄筋露出				
260			五之里10号橋	(ｺﾞﾉﾘｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道五之里郡家1号線	不明	9	4.3	1	5.1		35° 26′ 43.00″	136° 37′ 25.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
261			郡家6号橋	(ｸﾞｹﾞﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道五之里郡家1号線	不明	9	3.1	1	3.0		35° 26′ 43.00″	136° 37′ 50.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H28.01	Ⅰ		R1年度	R1.10	Ⅰ					
262			上磯3号橋	(ｶﾐｲｿｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道加納上磯1号線	不明	9	4.7	1	5.2		35° 26′ 36.00″	136° 37′ 25.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅱ	漏水、鉄筋露出				
263			上磯4号橋	(ｶﾐｲｿﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道加納上磯1号線	不明	9	3.0	1	4.3		35° 26′ 36.16″	136° 37′ 50.02″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.03	Ⅰ		R5年度	R6.3	Ⅰ					
264			寺田川4号橋	(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道加納上磯1号線	不明	9	6.0	1	4.4		35° 26′ 36.00″	136° 37′ 55.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.01	Ⅱ	下部構造(パイルベント)のひび割れ	R2年度	R2.10	Ⅰ					
265			上磯5号橋	(ｶﾐｲｿｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯2号線	不明	9	2.9	1	3.4		35° 26′ 32.60″	136° 37′ 49.96″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.03	Ⅱ	床版下面に鉄筋露出、断面欠損	R5年度	R5.10	Ⅱ	床版に鉄筋露出、断面欠損				
266			上磯6号橋	(ｶﾐｲｿﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯2号線	不明	9	4.0	1	3.3		35° 26′ 25.36″	136° 37′ 50.10″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.03	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
267			上磯7号橋	(ｶﾐｲｿﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯5号線	不明	9	4.0	1	4.4		35° 26′ 29.10″	136° 37′ 50.18″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.03	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
268			寺田川3号橋	(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯5号線	不明	9	5.0	1	4.5		35° 26′ 29.00″	136° 37′ 52.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.01	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅰ					
269			寺田川2号橋	(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯7号線	不明	9	5.0	1	4.5		35° 26′ 25.00″	136° 37′ 52.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.01	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅰ					
270			上磯8号橋	(ｶﾐｲｿﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯7号線	不明	9	4.0	1	4.4		35° 26′ 25.25″	136° 37′ 50.21″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.03	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
271			寺田川1号橋	(ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯19号線	不明	9	5.0	1	4.4		35° 26′ 18.00″	136° 37′ 52.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H28.09	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅰ					
272			長田川1号橋	(ﾅｶﾞﾀｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯19号線	不明	9	3.0	1	4.4		35° 26′ 18.00″	136° 37′ 48.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.01	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅰ					
273			上磯10号橋	(ｶﾐｲｿｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯19号線	不明	9	3.0	1	4.3		35° 26′ 18.01″	136° 37′ 44.32″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.03	Ⅰ		R5年度	R6.3	Ⅰ					
274			上磯11号橋	(ｶﾐｲｿｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯20号線	不明	9	3.0	1	4.3		35° 26′ 11.06″	136° 37′ 44.18″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.03	Ⅰ		R5年度	R6.3	Ⅰ					
275			加納3号橋	(ｶﾉｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷加納1号線	不明	9	3.0	1	4.4		35° 26′ 28.00″	136° 36′ 47.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
276			五之里11号橋	(ｺﾞﾉﾘｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道五之里公郷2号線	不明	9	7.0	1	4.8		35° 26′ 43.00″	136° 36′ 59.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H28.12	Ⅰ		R2年度	R2.10	Ⅰ					
277			公郷31号橋	(ｸｺﾞｳｻﾝｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷89号線	不明	9	4.1	1	7.2		35° 26′ 46.19″	136° 36′ 36.06″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R5.3	Ⅰ					
278			公郷32号橋	(ｸｺﾞｳｻﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷91号線	不明	9	2.8	1	5.5		35° 26′ 52.03″	136° 36′ 27.76″	指定無し	水道管				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R4.11	Ⅰ					
279			加納4号橋	(ｶﾉｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道加納20号線	不明	9	4.4	1	3.4		35° 26′ 22.00″	136° 36′ 50.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
280			上磯12号橋	(ｶﾐｲｿｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯本庄1号線	不明	9	4.0	1	12.2		35° 26′ 11.15″	136° 37′ 35.95″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.3	Ⅰ					
281			本庄1号橋	(ﾎﾝｼﾞｮｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯本庄1号線	不明	9	3.0	1	8.0		35° 26′ 11.17″	136° 37′ 08.26″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.3	Ⅰ					
282			本庄2号橋	(ﾎﾝｼﾞｮｳﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道上磯本庄1号線	不明	9	2.7	1	4.3		35° 26′ 11.11″	136° 37′ 05.52″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅱ	床版下面にひび割れ、遊離石灰	R5年度	R5.10	Ⅱ	床版にひび割れ、遊離石灰				
283			本庄3号橋	(ﾎﾝｼﾞｮｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道本庄6号線	不明	9	2.0	1	7.7		35° 26′ 02.54″	136° 37′ 08.40″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.3	Ⅰ					
284			本庄4号橋	(ﾎﾝｼﾞｮｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道本庄6号線	不明	9	3.0	1	7.7		35° 26′ 02.71″	136° 37′ 05.40″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.3	Ⅰ					
285			本庄5号橋	(ﾎﾝｼﾞｮｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道本庄23号線	不明	9	2.0	1	8.1		35° 25′ 56.05″	136° 37′ 08.86″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅱ	頂版に剥離、鉄筋露出	R5年度	R5.10	Ⅰ					
286			下磯6号橋	(ｶﾐｲｿﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下磯22号線	不明	9	4.0	1	5.3		35° 25′ 50.74″	136° 37′ 31.32″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.3	Ⅰ					
287			下磯8号橋	(ｶﾐｲｿﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下磯22号線	不明	9	5.0	1	4.3		35° 25′ 36.70″	136° 37′ 31.62″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.3	Ⅰ					
288			本庄6号橋	(ﾎﾝｼﾞｮｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道本庄30号線	不明	9	4.0	1	4.8		35° 25′ 50.64″	136° 37′ 20.78″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.3	Ⅰ					
289			本庄8号橋	(ﾎﾝｼﾞｮｳﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道本庄30号線	不明	9	5.0	1	4.3		35° 25′ 36.54″	136° 37′ 21.12″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.3	Ⅰ					
290			本庄9号橋	(ﾎﾝｼﾞｮｳｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下磯本庄3号線	不明	9	4.0	1	4.3		35° 25′ 50.69″	136° 37′ 14.51″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.3	Ⅰ					
291			本庄10号橋	(ﾎﾝｼﾞｮｳｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道本庄25号線	不明	9	4.0	1	5.0		35° 25′ 45.21″	136° 37′ 13.52″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.3	Ⅰ					
292			下座倉1号橋	(ｼﾓｻﾞｸﾞﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下座倉3号線	不明	13	6.0	1	7.3		35° 25′ 06.23″	136° 37′ 53.09″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.3	Ⅰ					
293			下座倉2号橋	(ｼﾓｻﾞｸﾞﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下座倉4号線	不明	13	5.9	1	5.2		35° 25′ 03.55″	136° 37′ 56.97″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅱ	床版下面に剥離、鉄筋露出	R5年度	R5.10	Ⅱ	床版に水切り未設置				
294			下座倉3号橋	(ｼﾓｻﾞｸﾞﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下座倉6号線	不明	13	4.0	1	4.0	○	35° 25′ 00.63″	136° 37′ 59.49″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.3	Ⅰ					
295			下座倉4号橋	(ｼﾓｻﾞｸﾞﾗﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下座倉18号線	不明	10	5.4	1	5.2		35° 24′ 44.49″	136° 38′ 07.71″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅱ	橋台にひび割れ	R5年度	R5.10	Ⅱ	橋台にひび割れ				
296			下座倉5号橋	(ｼﾓｻﾞｸﾞﾗｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下座倉22号線	不明	10	5.0	1	6.7		35° 24′ 53.79″	136° 37′ 53.86″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.3	Ⅰ					
297			下座倉6号橋	(ｼﾓｻﾞｸﾞﾗﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下座倉32号線	不明	10	4.7	1	5.2		35° 24′ 52.66″	136° 37′ 56.08″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅱ	床版下面に剥離、鉄筋露出	R5年度	R5.10	Ⅱ	床版に鉄筋露出				
298			下座倉7号橋	(ｼﾓｻﾞｸﾞﾗﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下座倉33号線	不明	10	5.0	1	5.2		35° 24′ 49.83″	136° 37′ 59.93″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.3	Ⅰ					
299			下座倉8号橋	(ｼﾓｻﾞｸﾞﾗﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下座倉34号線	不明	10	6.0	1	5.2		35° 24′ 47.06″	136° 38′ 03.86″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.3	Ⅰ					
300			下座倉9号橋	(ｼﾓｻﾞｸﾞﾗｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下座倉35号線	不明	10	5.4	1	5.2		35° 24′ 41.50″	136° 38′ 11.58″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅱ	橋台に剥離、鉄筋露出	R5年度	R5.10	Ⅱ	橋台に鉄筋露出				
301			公郷33号橋	(ｸｺﾞｳｻﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道中之元公郷1号線	不明	9	3.7	1	6.9		35° 26′ 54.00″	136° 37′ 31.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H28.01	Ⅱ	下部構造の鉄筋露出・腐食	R1年度	R1.10	Ⅱ	橋台の鉄筋露出	R6年度	R7.1	Ⅱ	橋台の鉄筋露出
302			公郷34号橋	(ｸｺﾞｳｻﾝｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷1号線	不明	9	3.0	1	13.6	○	35° 26′ 57.18″	136° 36′ 19.36″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R5.3	Ⅰ					
303			公郷35号橋	(ｸｺﾞｳｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷1号線	不明	9	2.5	1	7.2		35° 27′ 00.00″	136° 36′ 16.19″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R4.11	Ⅰ					
304			公郷36号橋	(ｸｺﾞｳｻﾝｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷1号線	不明	9	2.4	1	6.7	○	35° 27′ 00.14″	136° 36′ 16.03″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R4.11	Ⅰ					
305			下磯12号橋	(ｼﾓｲｿｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下磯本庄3号線	不明	9	3.0	1	4.3		35° 25′ 50.81″	136° 37′ 24.09″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.3	Ⅰ					
306			公郷37号橋	(ｸｺﾞｳｻﾝｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷92号線	不明	9	2.6	1	7.6	○	35° 27′ 32.00″	136° 36′ 19.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.12	Ⅰ		R1年度	R2.1	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
307			相羽12号橋	(ｱｲﾊﾞｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道相羽40号線	不明	11	2.2	1	2.8		35° 27′ 41.00″	136° 38′ 06.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H29.09	Ⅰ		R3年度	R4.1	Ⅰ					
308			相羽13号橋	(ｱｲﾊﾞｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道相羽39号線	不明	11	2.4	1	14.0	○	35° 27′ 39.00″	136° 38′ 12.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H29.09	Ⅰ		R3年度	R4.1	Ⅰ					
309			相羽14号橋	(ｱｲﾊﾞｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道相羽46号線	不明	11	4.3	1	8.1		35° 27′ 25.00″	136° 38′ 09.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H30.03	Ⅰ		R3年度	R3.9	Ⅰ					
310			政田用水4号橋	(ﾏｻﾀﾞﾖｳｽｲﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道下方43号線	不明	8	4.1	1	5.1	○	35° 26′ 56.00″	136° 38′ 01.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.10	Ⅰ		R1年度	R1.10	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
311			政田用水5号橋	(ﾏｻﾀﾞﾖｳｽｲｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道相羽下方幹線	不明	8	4.0	1	9.7	○	35° 26′ 52.00″	136° 38′ 07.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.10	Ⅰ		R1年度	R1.10	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
312			公郷38号橋	(ｸｺﾞｳｻﾝｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷96号線	不明	9	4.4	1	7.3		35° 26′ 59.94″	136° 36′ 16.86″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R4.11	Ⅰ					
313			麻生8号橋	(ｱｿｳﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道麻生11号線	不明	11	4.1	1	8.2		35° 27′ 58.00″	136° 37′ 40.00″	指定無し	無し	○					○					○					H26年度	H27.03	Ⅱ	床版・地覆の断面欠損	R1年度	R1.10	Ⅱ	床版の剥離	R6年度	R6.12	Ⅱ	床版の剥離
314			公郷39号橋	(ｸｺﾞｳｻﾝｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷106号線	不明	9	4.1	1	3.9	○	35° 27′ 23.57″	136° 36′ 41.41″	指定無し	水道管				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R4.11	Ⅰ					
315			相羽15号橋	(ｱｲﾊﾞｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道相羽53号線	不明	11	4.3	1	5.4		35° 27′ 25.00″	136° 38′ 13.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H30.03	Ⅰ		R3年度	R3.9	Ⅰ					
316			黒野31号橋	(ｸﾛﾉｻﾝｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道黒野下方幹線	不明	9	2.7	1	5.6		35° 27′ 50.00″	136° 38′ 04.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.08	Ⅰ		R1年度	R1.10	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
317			黒野32号橋	(ｸﾛﾉｻﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道黒野下方幹線	不明	9	3.5	1	4.6		35° 27′ 43.00″	136° 38′ 05.00″	指定無し	無し		○				○					○					H27年度	H27.08	Ⅰ		R1年度	R1.10	Ⅰ		R6年度	R7.3	Ⅰ	
318			六里4号橋	(ﾛｸﾘﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道黒野下方幹線	不明	9	3.2	1	4.6		35° 27′ 40.00″	136° 38′ 05.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H29.09	Ⅰ		R3年度	R3.9	Ⅰ					
319			六里5号橋	(ﾛｸﾘｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道黒野下方幹線	不明	9	4.6	1	10.5	○	35° 27′ 35.00″	136° 38′ 07.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H29.09	Ⅱ	ボックスカルバート本体の側壁に剥離・うき、路面に段差	R3年度	R3.9	Ⅱ	橋台の断面修復				
320			相羽16号橋	(ｱｲﾊﾞｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道黒野下方幹線	不明	11	6.5	1	3.6		35° 27′ 24.00″	136° 38′ 05.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H29.09	Ⅱ	主桁・床版の鉄筋露出	R3年度	R3.9	Ⅱ	断面修復、伸縮装置の止水対策				
321			下方7号橋	(ｼﾓｶﾞﾀﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ)	2	町道黒野下方幹線	不明	11	4.0	1	4.9		35° 27′ 11.00″	136° 38′ 05.00″	指定無し	無し				○				○					○			H29年度	H29.09	Ⅱ	床版・高欄の鉄筋露出	R3年度	R3.9	Ⅱ	断面修復				
322			黒野26号橋	(ｸﾛﾉﾆｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野94号線	不明	11	2.2	1	9.5	○	35° 27′ 59.00″	136° 37′ 39.00″	指定無し	無し	○					○					○					H26年度	H27.03	Ⅰ		R1年度	R2.1	Ⅰ		R6年度	R6.12	Ⅰ	
323			上磯13号橋	(ｶﾐｲｿｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道加納上磯2号線	不明	9	4.8	1	4.6		35° 26′ 39.00″	136° 37′ 25.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅰ		R2年度	R3.3	Ⅰ					
324			公郷40号橋	(ｸｺﾞｳﾖﾝｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷114号線	不明	9	4.0	1	4.8		35° 27′ 41.52″	136° 36′ 18.60″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H30.03	Ⅰ		R4年度	R4.10	Ⅱ	床版の鉄筋露出				
325			黒野29号橋	(ｸﾛﾉﾆｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道黒野106号線	不明	9	2.0	1	6.3		35° 27′ 47.00″	136° 37′ 53.00″	指定無し	無し			○				○					○				H28年度	H29.03	Ⅱ	床版の鉄筋露出・腐食	R2年度	R3.3	Ⅱ	鉄筋露出、水切り設置				
326			公郷41号橋	(ｸｺﾞｳﾖﾝｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	1	町道公郷中之元線	不明	9	3.0	1	4.1		35° 26′ 47.83″	136° 36′ 41.92″	指定無し	無し				○					○					○		H29年度	H29.09	Ⅱ	床版の鉄筋露出、路面に段差	R4年度	R5.3	Ⅰ					
327			本庄11号橋	(ﾎﾝｼﾞｮｳｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道本庄35号線	不明	9	4.0	1	5.0	○	35° 25′ 54.68″	136° 37′ 08.54″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅰ		R5年度	R6.3	Ⅰ					
328			本庄12号橋	(ﾎﾝｼﾞｮｳｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道本庄36号線	不明	9	4.6	1	5.7	○	35° 25′ 53.40″	136° 37′ 08.49″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.09	Ⅱ	側壁にひび割れ、遊離石灰	R5年度	R5.10	Ⅱ	側壁にひび割れ、遊離石灰				
329			やまびこ水路1号橋	(ﾔﾏﾋﾞｺｽｲﾛｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道牛洞松山2号線	不明	11	7.0	1	5.3	○	35° 28′ 57.45″	136° 36′ 13.83″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.01	Ⅰ		R5年度	R6.2	Ⅰ					
330			やまびこ水路2号橋	(ﾔﾏﾋﾞｺｽｲﾛﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道牛洞松山3号線	不明	11	6.8	1	6.2	○	35° 28′ 57.45″	136° 36′ 04.83″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.01	Ⅱ	頂版下面にひび割れ	R5年度	R5.10	Ⅱ	頂版下面にひび割れ				
331			やまびこ水路3号橋	(ﾔﾏﾋﾞｺｽｲﾛｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道牛洞39号線	不明	11	5.7	1	6.2	○	35° 28′ 57.34″	136° 36′ 01.12″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.01	Ⅱ	頂版下面にひび割れ	R5年度	R5.10	Ⅱ	頂版下面にひび割れ、舗装に段差				
332	○	○	下方北大橋	(ｼﾓｶﾀｷﾀｵｵﾊｼ)	他	町道南方下方北大橋線	2013		38.2	1	7.2		35° 27′ 11.81″	136° 37′ 55.97″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H30.10	Ⅰ		R5年度	R5.10	Ⅰ					
333			野35号橋	(ﾉｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道野95号線	不明		2.6	1	4.1	○	35° 29′ 07.36″	136° 37′ 22.85″	指定無し	無し					○				○					○		H30年度	H31.03	Ⅰ		R4年度	R5.3	Ⅰ					
334			公郷42号橋	(ｸｺﾞｳﾖﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷124号線	不明		2.6	1	4.0		35° 27′ 20.99″	136° 36′ 21.77″	指定無し	無し					○				○					○		H30年度	H31.03	Ⅰ		R4年度	R5.3	Ⅰ					
335			公郷43号橋	(ｸｺﾞｳﾖﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道公郷中之元線	不明		2.4	1	10.7	○	35° 27′ 31.38″	136° 36′ 43.42″	指定無し	無し					○				○					○		H30年度	H31.03	Ⅰ		R4年度	R5.3	Ⅰ					
336			五之里12号橋	(ｺﾞﾉﾘｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ)	他	町道五之里19号線	不明		4.0	1	4.5		35° 26′ 39.50″	136° 37′ 25.21″	指定無し	無し					○					○					○	H30年度	H31.03	Ⅰ		R5年度	R6.3	Ⅰ					